



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



**No. 036 -2012-GR.CAJ/GRI.**

Cajamarca, 30 MAR. 2012

**VISTO:**

El Oficio N° 420-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 28 de Marzo de 2012, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 12 de Marzo de 2012, con Oficio N° 1123-2012-GR.CAJ/GGR-SG, se emitió y notificó al Contratista Consorcio NANCHOC, ejecutor de la obra denominada: "MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON - SALDOS DE OBRA - TERMINACION", la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 026-2012-GR.CAJ/GRI, de fecha 12 de Marzo de 2012, - en estricta observancia del Tercer Párrafo del Artículo 42° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado -, mediante la cual se resolvió en su **Artículo Primero**: "Aprobar la Liquidación del Contrato N° 008-2010-GR.CAJ/GGR, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON - SALDOS DE OBRA - TERMINACION", derivado de la Licitación Pública N° 003-2010-GR.CAJ, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Consorcio Nanchoc, por el monto de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 45/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'530,662.45 Nuevos Soles), según lo indicado mediante Informe N° 19-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC, Oficio N° 313-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL, y lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución"; resolviéndose además en su **Artículo Segundo**: "Indicar como saldo a favor de la Entidad, por la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON - SALDOS DE OBRA - TERMINACION" el monto de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 74/100 NUEVOS SOLES (S/. 37,281.74 Nuevos Soles), según lo indicado mediante Informe N° 19-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC, Oficio N° 313-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL";

Que, en fecha 16 de Marzo de 2012, mediante Carta N° 02-2012-CONSORCIO NACHOC, el Representante Legal del Consorcio Nanchoc, Iván Gonzalo Uribe Hoyos, hace llegar sus observaciones a la liquidación practicada y notificada por la Entidad, solicitando se deje sin efecto el acto resolutivo, por haber acreditado los mayores gastos generales, respecto a las Ampliaciones de Plazo concedidas; para lo cual, adjunta los Recibos por Honorarios que sustentan su petición;

Que, con Informe N° 027-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC, de fecha 20 de Marzo de 2012, el Ing. Rubén Machuca Sánchez, y el Ing. Roberto Ponce Cerna, emiten opinión técnica sobre las observaciones a la liquidación del Contrato de Obra N° 008-2010-GR.CAJ-GGR, efectuadas por el Contratista; indicando lo siguiente:

- El contratista presenta Seis (06) **Planillas Eventuales de Haberes** como sustento de mayores gastos generales, por concepto de pagos de Maestro de obra, Almacenero, Guardián y Secretaria, sin embargo se ha determinado que dichas planillas carecen de validez legal según el sustento realizado en el INFORME N° 005A-2012-GR.CAJ/GRI-SGSL del CPC Stalin Reyes Villegas donde indica que el registro de autorización de planillas de pago de obreros es obligatorio ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por parte del empleador, según D.S.N° 001-98-TR, ART. 17° "Normas Reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar Planillas de Pago", sin embargo el contratista no adjunta tal registro de autorización.
- El contratista también presenta **Recibos por Honorarios** de pagos al Ing. Residente y Contador, como sustento de mayores gastos generales, de los cuales se ha determinado un monto total de S/. 14,078.00 (catorce mil setenta y ocho con 00/100 nuevos soles), que se debe reconocer al contratista por concepto de mayores gastos generales, ya que según informe N° INFORME N° 005A-2012-GR.CAJ/GRI-SGSL del CPC Stalin Reyes Villegas, dichos comprobantes tienen validez legal y los montos correspondientes concuerdan con las fechas de ampliaciones de plazo respectivas.
- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se ha determinado como costo real de obra la suma de S/ 1'544,740.45 (un millón quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta con 45/100 nuevos soles), con un saldo final a favor del Gobierno Regional Cajamarca de S/. 23,203.74 (Veintitrés mil doscientos tres con 74/100 nuevos soles), tal como se detalla en el cuadro resumen de liquidación de obra;





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



**No 036 -2012-GR.CAJ/GRI.**

CONCEPTO	MONTO RECALCULADO (S/.)	MONTO PAGADO (S/.)	DIFERENCIA A PAGAR (S/.)
<b>1,0 DE LAS VALORIZACIONES</b>	<b>1226559.85</b>	<b>1231145.27</b>	<b>-4585.42</b>
Contrato principal (incluye deductivos 01 y 02)	969271.42	973996.16	-4724.74
Adicional de obra N° 01	5567.11	5427.79	139.32
Adicional de obra N° 02	251721.32	251721.32	0.00
<b>2,0 REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES</b>	<b>53876.60</b>	<b>46601.31</b>	<b>7275.29</b>
Contrato principal	34236.20	31861.99	2374.21
Adicional de obra N° 02	19640.40	14739.32	4901.08
<b>3,0 DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</b>	<b>2635.58</b>	<b>-3290.96</b>	<b>5926.54</b>
Adelanto en efectivo	1681.87	1475.31	206.56
Adelanto de materiales	953.71	-4766.27	5719.98
<b>4,0 MAYORES GASTOS GENERALES</b>	<b>22653.31</b>	<b>15410.23</b>	<b>7243.08</b>
Por Ampliac. de plazo N° 01	6348.20	6142.52	205.68
Por Ampliac. de plazo N° 02	4761.15	4628.46	132.69
Por Ampliac. de plazo N° 04	1092.24	4639.25	-3547.01
Por Ampliac. de plazo N° 05	3528.46		3528.46
Por Ampliac. de plazo N° 06	3642.44		3642.44
Por Ampliac. de plazo N° 07	1275.10		1275.10
Por Ampliac. de plazo N° 08	1820.40		1820.40
Por Ampliac. de plazo N° 10	185.32		185.32
<b>5,0 MONTO VALORIZADO REAJUSTADO (1+2-3+4)</b>	<b>1300454.18</b>	<b>1296447.77</b>	<b>4006.41</b>
<b>6,0 ADELANTOS</b>	<b>438393.04</b>	<b>438393.04</b>	<b>0.00</b>
Adelanto Directo N° 01	219197.59	219197.59	0.00
Adelanto de materiales N° 01	219195.45	219195.45	0.00
<b>7,0 AMORTIZACION DE ADELANTOS</b>	<b>-438393.04</b>	<b>-427350.62</b>	<b>-11042.42</b>
Adelanto Directo N° 01	-219197.59	-208155.16	-11042.43
Adelanto de materiales N° 01	-219195.45	-219195.46	0.01
<b>8,0 COSTO TOTAL DE LA OBRA (5+6+7+8) (S/IGV)</b>	<b>1300454.18</b>	<b>1307490.19</b>	<b>-7036.01</b>
<b>9,0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 19%; 18%)</b>	<b>244286.27</b>	<b>245276.31</b>	<b>-990.05</b>
<b>10,0 COSTO TOTAL DE LA OBRA (8+9) (C/GV)</b>	<b>1544740.45</b>	<b>1552766.50</b>	<b>-8026.05</b>
<b>11,0 PENALIDADES</b>	<b>-31805.31</b>	<b>-31805.31</b>	<b>0.00</b>
Multa por atraso de obra	-31805.31	-31805.31	0.00
<b>12,0 SALDO DE LIQUIDACION (10+11)</b>	<b>1512935.14</b>	<b>1520961.19</b>	<b>-8026.05</b>
<b>13,0 DAÑOS Y PERJUICIOS</b>	<b>-15177.69</b>	<b>0.00</b>	<b>-15177.69</b>
- Gastos de liquidación de contrato.	-9000.00	0.00	-9000.00
- Por mayores prestaciones de supervisión de obra.	-6177.69	0.00	-6177.69
<b>14,0 SALDO FINAL DE EJECUCION DE OBRA (12+13)</b>	<b>1497757.45</b>	<b>1520961.19</b>	<b>-23203.74</b>

NOTA: - En el ítem 9,0, el monto correspondiente al IGV es la suma total de los parciales por rubros según corresponda el 19% o el 18%.



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura**



**No. 036 -2012-GR.CAJ/GRI.**

Que, mediante **Oficio N° 420-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL**, de fecha **28 de Marzo de 2012**, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita se emita el acto resolutorio que corresponda, respecto a las observaciones planteadas por el Contratista a la liquidación del Contrato de Obra N° 008-2010-GR.CAJ/GGR;

Que, como es de verse y según lo indicado mediante **Informe N° 027-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC**, de fecha **20 de Marzo de 2012**, se ha procedido a evaluar las observaciones presentadas por el Contratista a la liquidación practicada y comunicada por la Entidad, habiéndose determinado como costo real de obra la suma de **S/ 1'544,740.45 Nuevos Soles (Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta con 45/100 Nuevos Soles)**, con un saldo final a favor del Gobierno Regional de Cajamarca de **S/. 23,203.74 Nuevos Soles (Veintitres Mil Doscientos Tres con 74/100 Nuevos Soles)**; en tal sentido, y al haberse emitido en su debida oportunidad la **Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 026-2012-GR.CAJ/GRI**, se debe proceder conforme al procedimiento establecido por el **Artículo 211° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**; es decir, se debe emitir el pronunciamiento respecto a las observaciones presentadas por el Contratista; consignándose el nuevo monto de liquidación del Contrato de Ejecución de Obra, y el saldo a favor de la Entidad;

Que, de la aprobación de la **Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra**, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2011-GR.CAJ/P**, de fecha **22 de Marzo de 2011**, se ha delegado a la Gerencia Regional de Infraestructura la función de *Aprobar las liquidaciones de contratos de obra y de consultoría de obra*; en tal sentido, y bajo este marco normativo, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, constituye la instancia competente para emitir el acto resolutorio de aprobación;

En uso de las facultades conferidas por la **Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización**; **Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales**, modificada por **Ley N° 27902**; **Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado**; **Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**; **Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2011-GR.CAJ/P**, de fecha **22 de Marzo de 2011**, sobre delegación de funciones a la Gerencia Regional de Infraestructura, y con la **visación de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO**, el **Artículo Primero** y el **Artículo Segundo** de la **Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 026-2012-GR.CAJ/GRI**, de fecha **12 de Marzo de 2012**, según lo indicado mediante **Informe N° 027-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC**, de fecha **20 de Marzo de 2012**, y el **Quinto Considerando** de la presente resolución y lo demás expuesto; quedando vigente lo demás que contiene.

**ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR**, la **Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2010-GR.CAJ/GGR**, suscrito para la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON - SALDOS DE OBRA - TERMINACION"**, derivado de la Licitación Pública N° 003-2010-GR.CAJ, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y el Consorcio Nanchoc, por el monto de **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 45/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'544,740.45 Nuevos Soles)**, según lo indicado mediante **Informe N° 027-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC**, de fecha **20 de Marzo de 2012**, y lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución;

**ARTICULO TERCERO.- FIJAR**, como saldo a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, la suma equivalente a **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 74/100 NUEVOS SOLES (S/. 23,203.74 Nuevos Soles)**, según lo indicado mediante **Informe N° 027-2012-GR.CAJ-GRI-SGSL/RMS-RTPC**, de fecha **20 de Marzo de 2012**, y **Oficio N° 420-2012-GR.CAJ-GRI/SGSL**, de fecha **28 de Marzo de 2012**, documentos que forman parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER**, que a través de Secretaría General se notifique la presente a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Cajamarca y al contratista conforme a Ley.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Antonio C. Medina Centurión  
GERENTE REGIONAL