



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



No. 075 -2011-GR.CAJ/GRI

Cajamarca,

08 JUN. 2011

VISTO:

La Carta N° 070-2011-O.A ING. S.R.L., de fecha 31 de Mayo de 2011, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 15 de Octubre de 2010, se suscribió el Contrato N° 061-2010-GR.CAJ-GGR, entre el Gobierno Regional de Cajamarca y O.A INGENIEROS SRL, teniendo por objeto la supervisión de la obra denominada: "MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON – SALDOS DE OBRA – TERMINACIÓN"; por un monto de S/. 84 241.26 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendario;

Que, mediante Carta N° 070-2011-O.A. ING. S.R.L., de fecha 31 de Mayo de 2011, la Representante Legal de O.A INGENIEROS S.R.L, Ing. Elsa G. Ocharán Arana, solicita Ampliación de Plazo N° 06, por un periodo de Veintisiete (27) días calendario; indicando como causal la Ampliación de Plazo, concedida al ejecutor de la obra – Consorcio NANCHOC;

Que, con Oficio N° 553-2011-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 01 de Junio de 2011, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión técnica favorable sobre la procedencia del otorgamiento de la Ampliación de Plazo N° 06, por Veintisiete (27) días calendario, solicitada por el contratista supervisor de obra;

Que, con respecto a la causal de Ampliación de Plazo; el contratista Supervisor de Obra, está solicitando Ampliación de Plazo, debido a que la Entidad a dispuesto ampliar el plazo de ejecución de obra; en tal sentido, de la revisión de los actuados se puede establecer que mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 056-2011-GR.CAJ/GRI, de fecha 29 de Abril de 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo Parcial N° 06, por Veinte (20) días calendario, al Contratista ejecutor de Obra – Consorcio Nanchoc -, y mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 066-2011-GR.CAJ/GRI, de fecha 20 de Mayo de 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo Parcial N° 07, por Siete (07) días calendario, al Contratista – Consorcio Nanchoc -, para la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO ESTADIO HÉROES DE SAN RAMÓN – SALDOS DE OBRA – TERMINACIÓN"; por tanto, y en atención a lo dispuesto por el Último Párrafo del Artículo 202° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en cuanto prescribe: "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal"; se tiene que, la solicitud presentada por el contratista Supervisor de la Obra – O.A. INGENIEROS S.R.L.-, se encuadra dentro de los supuestos regulados por las normas sobre Contrataciones Estatales. En este orden de ideas, y según el análisis realizado a los hechos que han generado la solicitud de Ampliación de Plazo en el servicio de Supervisión de Obra, se puede establecer que el pedido del contratista supervisor, se subsume dentro del supuesto descrito por el numeral 2) del Artículo 175° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, (artículo aplicable para servicios) en cuanto prescribe: "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 2) Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista"; por tanto, la solicitud deviene en procedente, respecto a su otorgamiento;

Que, de la aprobación, se tiene que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2011-GR.CAJ/P, de fecha 22 de Marzo de 2011; se ha delegado a la Gerencia Regional de Infraestructura la función de aprobar ampliaciones de plazo en ejecución de obras y consultoría de obras, en tal sentido y bajo éste marco normativo, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, constituye la instancia competente para emitir el acto resolutorio de aprobación;

Estando a lo informado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902; Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF; Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2011-GR.CAJ/P, de fecha 22 de Marzo de 2011, sobre delegación de funciones a la Gerencia Regional de Infraestructura; y con la visación de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



No. 075 -2011-GR.CAJ/GRI

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 06, por **Veintisiete (27)** días calendario, solicitada por la Representante Legal de la empresa contratista O.A INGENIEROS S.R.L, Ing. Elsa G. Ocharán Arana, mediante **Carta N° 070-2011-O.A.ING. S.R.L**, de fecha **31 de Mayo de 2011**, para la supervisión de la obra denominada: **“MEJORAMIENTO ESTADIO HEROES DE SAN RAMON – SALDOS DE OBRA – TERMINACIÓN”**; teniendo como causal la establecida en el numeral 2) del **Artículo 175° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF**, y según lo expuesto por el **Cuarto considerando** de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.-DISPONER que a través de Secretaría General se notifique la presente a los órganos competentes del Gobierno Regional y al contratista supervisor, de acuerdo a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Antonio C. Medina Centurión
GERENTE REGIONAL