



9
136

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 10
(10/04/2018 al 24/04/2018)

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 821010
CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA
DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA

CAPITULO I.- GENERALIDADES

1.1 Datos Generales de Obra

OBRA	: I.E. N° 821010 C.P. San Isidro
A.M.C.	: N.º 010-2017-GR.CAJ.
UBICACIÓN	: Localidad – Distrito José Sabogal – Provincia San Marcos – Cajamarca.
CONTRATISTA	: COGAFE CONTRATISTA Y CONSULTORES INGENIEROS S.A.C.
INSPECTOR	: ING. Santos López Marreros. CIP 76694
RESIDENTE	: ING. Reinaldo Mendoza Ramos. CIP 37146
MONTO REFERENCIAL	: S/. 3'558,099.58 (INC. IGV)
MONTO CONTRATADO	: S/. 3'202,289.63 (INC. IGV)
FECTOR REFERENCIAL	: 0.90000
FECHA DE POSESIÓN DE OBRA	: 20/01/2017
FECHA REAL DE INICIO DE OBRA	: 27/06/2017
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 210 días Calendario
FECHA TÉRMINO OBRA PROGRAM.	: 23/01/2018
MONTO PRIMER ADELANTO DIRECTO	: S/. 320,228.963 Ya Cancelado hasta 30/12/2017
MODALIDAD DE EJECUCION	: A Suma ALZADA.
MONTO DEL PRIMER ADELANTO DE MATERIALES	: AUN NO SOLICITADA

Santos López Marreros
INGENIERO CIVIL
CIP N° 76694

1.2 Plano de Ubicación de Obra (se adjunta)

El plano de ubicación del proyecto, es coincidente con la realidad.

1.3 Metas del Proyecto.

Las metas del proyecto son las siguientes:

MODULO 01

1º PISO

- AREA ADMINISTRATIVA:
- Construcción de 01 Dirección ,.
- Construcción de 01 Archivo,.
- Construcción de 01 tópico /Psicología,.
- Construcción de 01 SSHH Profesores,.



8
135

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Construcción de 01 SSHH Varones.
- Construcción de 01 SSHH Mujeres.

AREA PEDAGOGICA

- Construcción de Aulas 02 aulas 1° y 2°.
- Construcción de Vestidores niños +SSHH Discapacitados.

SERVICIOS GENERALES

- Construcción de un Botadero 01.

2Do PISO

AREA PEDAGOGICA

- Construcción de Aulas 3°, 4°, 5°, y 6°.
- Construcción de una Aula de Arte.
- Construcción de Pasillo de circulación

MODULO 02

PRIMER PISO.

AREA PEDAGOGICA

- Construcción de Sala de Usos Múltiples.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Construcción de Comedor.

SERVICIOS GENERALES.

- Construcción de Una cocina
- Construcción un Almacén +Deposito de Gas.
- Construcción un Pasillo de circulación.

2° PISO

AREA PEDAGOGICA

- Sala de Innovación COMPUTACION
- CREP+Para depósito de libros s.
- Pasillo de circulación.

MODULO 03

- Guardianía y SSHH.
- Depósito.

ESPACIOS EXTERIORES

- Atrio de ingreso .
- Hall de ingreso.
- Plataforma de usos Múltiples
- Plataforma de Asta de Bandera.
- Estacionamiento.
- Tanque elevado.
- Cisterna.
- Cuarto de Bombas.
- Veredas.
- Graderías. (tribunas).
- Rampas.
- Cerco perimétrico.

Carlos López Marretos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 78694



7
134

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Biodigestor. (Tanque Séptico y 02 pozos percoladores)
- Muro de Contención

CAPITULO II.- CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1 Inscripción de la Obra en el Ministerio de Trabajo.

El contratista si inscribe la obra en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,

2.2 Instalación de Medio de Comunicación en Obra.

Por estar la obra en una zona de difícil acceso, lo es también la comunicación, si hay señal para celulares; existe teléfono comunitario.

2.3 Implementación de Medidas de Seguridad a Trabajadores

La Inspección ha solicitado al contratista la utilización de indumentaria de seguridad al personal; asimismo la elaboración de un Plan de Seguridad y Cuidado Ambiental, Charlas del Ing. Ambiental y los Profesionales como son El Ing. Electricista y el Administrador como el Sanitario como indica el contrato celebrado La Entidad - Contratista según su coeficiente de participación .

2.4 Personal de Obra y Personal Administrativo

El Inspector verifica el siguiente personal dispuesto en obra:

- 01 Ing. Residente : Reynaldo Mendoza Ramos.
- 01 Ing. Asiente del Ing. Residente : Lelio Ventura Estrada
- 01 Maestro de Obra : Sr. Segundo Talledo Montalván
- 01 Administrador : Sr. Dalton Becerra Arrieta
- 01 Almacenero
- 04 Operadores de equipo pesado (01 Bobcat + 02 volquetes)
- 04 Oficiales
- 08 Operarios
- 12 Peones

CAPITULO III.- CONTROL DE AVANCES DE OBRA


3.1 Control de Avance Físico

3.1.1 Programación de Obra

La Inspección ha solicitado la presentación del Calendario de Avance de Obra Actualizado con fecha de inicio el 22/06/2017 y término el 22/01/2018, contabilizando un plazo de ejecución de 210 días naturales más los días de ampliación de plazo y paralización de. Los Diagramas GANTT, PERT-CPM se solicita

3.1.2 Descripción de los Trabajos Realizados en el Periodo

Los trabajos realizados en el periodo del 23.06.17 al 24.04.18 son los siguientes:


Santos Lopez Marquez
INGENIERO CIVIL
CIP N.º



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

2. 1.- DEMOLICION
3. MÓDULO 1
4. MÓDULO 2
5. MÓDULO 3
6. PLATAFORMA DE USOS MULTIPLES EN SU TOTALIDAD
7. GRADERIAS
8. ATRIO DE INGRESO EN SU TOTALIDAD
9. ESTACIONAMIENTO FALTA
10. VEREDAS, RAMPAS Y CIRCULACION EXTERIOR TOTALIDAD
11. CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA ¾ PARTES
12. CERCO PERIMETRICO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y POSTES METÁLICOS SIN EJECUTAR.
13. CANALETA PLUVIAL EN SU TOTALIDAD
14. TANQUE ELEVADO AL 95%
15. CISTERNA AL 100%
16. POZO PERCOLADOR AL 100%
17. TANQUE SÉPTICO AL 100%

ón de mat. excedente c/volquete, carguío a mano

3.1.3 Porcentaje de Avance Real del Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado

Santos Lopez Marrero
INGENIERO CIVIL
CIP N.º



5
132

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

AVANCE FISICO (PROGRAMADO VS. REAL)

OBRA	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
	ACTUAL %	ACUM. %	ACTUAL %	ACUM. %	
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 821010 Centro Poblado San Isidro, Distrito de José Sabogal. Provincia de San Marcos REGIÓN CAJAMARCA	0.31	100	3.57	97.90	La Obra se encuentra adelantada

La obra tiene un avance programado acumulado a la fecha del 100 % y un avance real acumulado de 97.90%, con un atraso del 2.1%.

3.1.4 *Gráficos sobre el Avance de Obra*
Ver cuadro en EXCEL adjunto

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1 *Control de Adelanto Directo o Anticipo*
Ver cuadro en EXCEL adjunto

3.2.2 *Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales*
Ver cuadro en EXCEL adjunto

3.2.3 *Control del Adelanto para Materiales*
no se realizo

3.2.4 *Reporte de pagos efectuados al Contratista*
Ver cuadro en EXCEL adjunto.

3.2.5 *Determinación del Avance Financiero*
Ver cuadro en EXCEL adjunto.

3.2.6 *Comparación entre el Avance Físico y el Financiero*
Ver cuadro en EXCEL adjunto.

3.2.7 *Control de Fianzas Vigentes, Vencimiento, Renovación*
Ver cuadro en EXCEL adjunto.

3.2.8 *Pólizas de Seguros*
Ver cuadro en EXCEL adjunto.

3.3 Atraso de Obra

Santos López
INGENIERO EN CIVIL
C.O.T. N° 7133



4
131

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional "

- 3.3.1 **Determinación del % de Atraso**
Ver cuadro en EXCEL adjunto
- 3.3.2 **Causas del Atraso**
Ver cuadro en EXCEL adjunto
- 3.3.3 **Acciones tomadas por la Inspector**
Ver cuadro en EXCEL adjunto
- 3.3.4 **Actitud y/o Voluntad del Contratista**
Ver cuadro en EXCEL adjunto
- 3.3.5 **Comentarios Sobre Materiales existen en Obra**
El Contratista siempre realizó el acopio de agregados.

CAPITULO IV.- CONTROL TÉCNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

En el Asiento N° 231 de fecha 06/11/2017 de la Inspección, se solicitó al contratista realizar las siguientes pruebas y ensayos de los materiales a utilizar:

1. Análisis granulométrico del agregado grueso y agregado fino a utilizar en la preparación de concretos. Se encontraba en el expediente de las canteras existentes en la zona. así mismo la arena fina se traslada del Distrito de Namora que ofrece Garantía.
2. Resistencia a la abrasión del agregado grueso.
3. Durabilidad (sulfatos y cloruros) del agregado grueso y agregado fino.
4. Diseño de Mezclas para concretos: $f'c = 140 \text{ Kg/cm}^2$, $f'c = 175 \text{ Kg/cm}^2$ y $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$.
5. Ensayo de tracción y doblado del acero: $\emptyset 5/8"$, $\emptyset 1/2"$ y $\emptyset 3/4"$
6. Análisis Granulométrico, Próctor Modificado y Densidad de Campo del material de afirmado.
7. Próctor Modificado y Densidad de campo en la subrasante de patio.

La Inspección a la espera de la entrega de los ensayos solicitados, para la valorización.

4.1 Obras Provisionales.

4.1.1 Cartel de Obra

A la fecha se Han colocado al empezar la obra.

4.1.2 Almacén de obra

El contratista ha alquilado diferentes ambientes cercanos a la obra, los que utiliza como almacenes y otro como oficina.

4.1.3 Oficina del Supervisor, Oficina Residente y SS.HH.

Santos Lopez Marroquin
INGENIERO CIVIL
CIP N° 7011



3
130

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Se cuenta con un ambiente alquilado por el contratista, para ser utilizado expresamente como Oficinas tanto para la Residencia como al asistente de obra del Residente.

4.2 Control Técnico de la Calidad de los Trabajos.

Los controles de calidad en el periodo reportado han consistido en los siguientes:

- 4.2.1 En el pintado de las paredes tanto interior y exterior se ha tenido cuidado en el color (Matizado) que debe de tener el mismo color ya que por su magnitud, es así que debe tener cuidado al respecto.
- 4.2.2 En el tendido de cableado eléctrico por todos los módulos A, B, C, y la cocina, se ha tenido cuidado la calidad de los materiales, y de el colocado de la frente de excavaciones se viene verificando permanentemente las profundidades de excavación y el relleno con piedra Ø 6" en una capa de 0.40 m., para luego colocar una capa de afirmado de e= 0.20 m. Se ha solicitado con anticipación la realización de ensayos de compactación en la capa de afirmado e= 0.35 m., Plateas de Cimentación armada.

4.3 Control de calidad del concreto

Aún no se realizan vaciados de concreto; sin embargo, se ha indicado al contratista que se obtendrán testigos de los diferentes concretos a utilizar, en concordancia con el R.N.E.

4.4 Control de Recursos

4.4.1 Mano de Obra

A la fecha el personal dispuesto en obra es el siguiente:

- 01 Maestro de Obra
- 01 Administrador
- 01 Almacenero
- 03 Operadores de equipo pesado
- 01 Oficial
- 18 Peones

4.4.2 Equipo y Herramientas

En el Asiento N° 07 de la Supervisión de fecha 31/03/09, describe el equipo y herramientas que el contratista tiene en obra:

- 02 Retro excavadora
- 01 Excavadora de Primer tamaño.
- 01 Excavadora
- 02 Volquetes de 15 m³
- 02 Mezcladoras tipo trompo de 9 pies³ (una sin motor)
- 02 Planchas compactadoras (una sin motor)
- 01 Vibradora de aguja
- 01 Cizalla para cortar fierro
- 01 Cortadora de fierro eléctrica
- 01 Nivel de trípode con mira


Cajamarca
INGENIERO CIVIL
CIP N° 7 334



2
129

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 18 Palanas cuchara + 09 picos
- 03 Combas de 20 lbs. + 06 combas chicas
- 05 Barretas grandes + 03 barretillas
- 02 Grifas para doblar fierro
- 03 Arnescos + 50 cascos + 02 conos de seguridad
- 01 Wincha de 50 m.

CAPITULO V.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO

El contratista a la fecha no ha realizado ninguna consulta al Expediente Técnico. La inspección en el Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico ha hecho algunas consultas que fueron elevadas al proyectista para su absolución; el proyectista ha cumplido con absolver, las mismas que han sido hechas llegar al ejecutor, para su cumplimiento.

CAPITULO VI. - ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

A la fecha se ha presentado 01 adicional +deductivo vinculante de listones 2"x3" de madera de tornillo para colocar la teja andina con tira fones y tarugos de la losa aligerada de los módulos 01,02,03 y cocina y entrada principal el cual está en espera de su aprobación de la entidad.

CAPITULO VII.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL.

Se ha solicitado al contratista implementar algunas medidas de control ambiental, para mitigar los posibles impactos que genere la ejecución de la obra: por ejemplo, en el acarreo de material que se necesita para lo que es el pintado y los acabados tanto en la losa y cerámicos como cemento blanco para los acabados de los servicios higiénicos y cocina .

CAPITULO VIII.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD E-120.


Igualmente se ha solicitado al contratista, dotar de indumentaria básica de seguridad al personal dispuesto en obra. El EPP básico será: impermeable, casco, anteojos, guantes y botas; además deberá contar en almacén de la obra con un botiquín para primeros auxilios.

El contratista entrego instrumentos de seguridad a los pintores y mascarillas para pintado y corte de los cerámicos y arnés en el colocado de lámparas y detectores de humo .

CAPITULO IX.- DE LA INSPECCION

9.1 Materiales y Equipo

- Una Computadora Core II Duo compatible
- Una Computadora Portátil
- Impresora Laser Jet MFP I120
- Impresora a Color
- Útiles de Escritorio varios



CAPITULO X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- A la fecha la obra presenta por realizar el adicional deductivo vinculante de la cubierta de los 03 módulos que se encuentran ya terminados parcialmente faltando el colocado de la teja andina con barrotes de 2"x3" de madera de tornillo para que sobre ellos se tenga que realizar el anclaje de la teja andina con tira fones y tarugos.
- Por lo que en espera de la resolución de aprobación de dicho adicional deductivo vinculante de los listones.
- Así mismo se encuentra la población escolar de San Isidro encargados en el local secundario, ya necesitan su local para su asistencia sin embargo por motivo de documentación de trámite de dicho adicional no se puede entregar su obra a la Urgel que es el órgano regente de educación .
- Así mismo el Sr. Director a pedido de su comunidad y de los padres de familia quieren la entrega parcial del Módulo 01 el cual ha tramitado dicho acto pero al ver que se está ya avanzado los tramites del adicional deductivo sugiero que se debe tener paciencia unos días que no serán muchos .
- El proceso de transferencia tiene 20 días de plazo a la comisión encomendada.

[Handwritten signature]

 Santo Domingo de los Colorados
 13000