

# CONSORCIO SUPERVISOR G&S

TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO  
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ

66  
3-  
565L

AÑO DE LA DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Cajamarca, 06 de Julio del 2018

## CARTA 060 - 2018 - CSGS/RL

Señor:

Ing. Luis Alberto Díaz Vilca

SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Presente.-

Asunto : INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 06 - JUNIO 2018

Referencia : a) Contrato de Supervisión N° 001-2018-GR.CAJ-GGR  
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA".

b) Carta N° 32-2018-JJGC/SO

06.Julio.2018

De nuestra consideración:

Por la presente, me dirijo a usted para alcanzarle en dos (02) volúmenes, el Informe Mensual de Supervisión de Obra N° 06, en original y una copia, correspondiente al mes de Junio 2018, en cumplimiento del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2018-GR.CAJ-GGR y de los Términos de Referencia.

Se adjunta 02 DVD con el contenido de los archivos digitales del Informe Mensual N° 06 del mes de Junio 2018.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar nuestra estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR G&S


NILDA MARICEL SILVA AGUILAR  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI N° 471 0045

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

PASE A: Ing. David Jimenez Suller

PARA: Para su entrega a Entidad

FECHA: 06/07/2018 FIRMA:



**ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS**  
**JEFE DE SUPERVISION**  
**CONSORCIO SUPERVISOR G&S**

---

*“AÑO DE LA DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”*

*Cajamarca, 06 de Julio del 2018*

**CARTA N° 32-2018 - JJGC/SO**

Señora:  
**Nilda Maricel Silva Aguilar**  
**Representante Legal**  
**CONSORCIO SUPERVISOR G&S**

Presente.-

Asunto : **INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N° 06 – MES DE JUNIO 2018**

Referencia : **Contrato N° 001-2018-GR.CAJ-GGR 15.Ene.2018**  
**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA”.**

---

De nuestra consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo Informe Mensual de Supervisión correspondiente al periodo del **01 de Junio al 30 de Junio 2018** de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA”**, el informe contiene la administración administrativa y técnica según lo indicado en el numeral 5.13 de los términos de referencia.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,



## INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION

**PERIODO (01 al 30 JUNIO 2018)**

**I. ANTECEDENTES**

**1. OBRA:**

Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, CAJAMARCA, CAJAMARCA".

**2. UBICACIÓN:**

Departamento Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Distrito Cajamarca.

**3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA**

**a. Entidad Convocante**

Gobierno Regional de Cajamarca

**b. Fuente de Financiamiento**

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

**c. Sistema de Contratación**

Suma Alzada

**d. Modalidad de Ejecución Contractual**

Concurso Público

**e. Monto Contractual**

Total Monto Contractual con IGV

S/. 7,604,209.51

**f. Plazo de Ejecución Referencial**

Ejecución de la Obra

180 días

**Ampliación de Plazo**

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura  
N°055-2018-GR.CAI/GRI


21 días

**Plazo de Ejecución Vigente**

201 días

**g. Marco Normativo**

Ley N° 3025 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.  
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF y su modificación D.S.056-2017-EF



**4. SUPERVISION DE LA OBRA**

**a. Consultor**

CONSORCIO SUPERVISOR G&S, conformado por Tomas Orlando Luna Guerrero y Oscar David Dávila Ruiz.

**b. Representante Legal del Consorcio**

Nilda Maricel Silva Aguilar

**c. Domicilio**

Jr. Ucayali N° 334, Barrio San Pedro - Cajamarca

**d. Adjudicación**

A.S. N° 025-2017-GR.CAJ (Primera Convocatoria)

**e. Contrato de Consultoría**

Para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca – Cajamarca".

**f. Plazo de Ejecución de la Prestación**

231 Días Calendarios, de los cuales 201 días calendarios corresponde a la supervisión de la ejecución de obra y 30 días calendarios al periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documentos de liquidación de obra.

**g. Sistema de contratación**

Por TARIFAS

**h. Monto Contratado**

Monto Contractual			
FASES:	Sin I.G.V.	I.G.V. (18%)	Parcial
A. Supervisión de la Ejecución de Obra (Tarifas)	245,491.53	44,188.47	289,680.00
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra. (Pago Fijo)	11,053.58	1,989.65	13,043.23
<b>TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B) =</b>			<b>302,723.23</b>

**i. Firma del Contrato de Obra**

15 de Enero del 2018

**j. Entrega de Terreno**

16 de Enero del 2018

**k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión**

Octubre del 2017.

**i. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico**

09 de Mayo del 2017, mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 056-2017-GR.CAJ/GRI.

**m. Fecha de Entrega Expediente visado por Sub Gerencia de Desarrollo Social del GRC.**

Que con fecha del 18 de enero 2018, con Carta N° 011-2018-GR-GRI/SGSL el mismo que comprende once tomos, más un tomo del Sistema Utilización de Media Tensión 10 KV y un tomo con el presupuestos actualizado, que se encuentra firmado por el equipo de profesionales del consultor que elaboro el expediente técnico y visado por el evaluador por la Gerencia Regional de Desarrollo Social GR.CAJ.

**n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión**

17 de Enero del 2018.

**o. Termino Contractual del Servicio de Supervisión**

04 de Setiembre del 2018.

**II. ANALISIS****✓ DE LOS PLAZOS****✓ Inicio Plazo Contractual de Obra**

a. 17 de Enero del 2018

**✓ Plazo de Ejecución de Obra**

b. 180 Días Calendarios Contractual

c. 21 Días calendarios (Ampliación de Plazo N°01)  
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura  
N°055-2018-GR.CAJ/GRI.

**✓ Plazo de Supervisión de Obra**

d. 210 Días Calendarios Contractual

e. 21 Días calendarios (Ampliación de Plazo N°01)  
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura  
N°069-2018-GR.CAJ/GRI.

**✓ Termino Contractual Contratista de Obra**

f. 05 de Agosto del 2018

**✓ Termino Contractual de Supervisión**

g. 04 de Setiembre del 2018

CONSORCIO SUPERVISOR G&S  
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO  
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ

**III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO**

**AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE**

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2017-GR-CAJ  
 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, CAJAMARCA CAJAMARCA"  
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
 UBICACIÓN CAJAMARCA- CAJAMARCA-CAJAMARCA  
 CONTRATISTA CONSORCIO CAJAMARCA  
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR G&S

MONTO DEL CONTRATO S/. 7,604,209.51 Inc/IGV  
 MONTO DEL CONTRATO: S/. 6,444,245.35 Sin/IGV

**CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO**

MES	VALORIZACIÓN Nº	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJECJ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
17/01/2018	INICIO							
31/01/2018	01	149,299.57	149,299.57	2.32%	149,299.57	149,299.57	2.32%	100.00%
28/02/2018	02	570,076.62	719,376.19	11.16%	570,076.62	719,376.19	11.17%	100.00%
31/03/2018	03	771,843.42	1,491,219.61	23.14%	771,843.42	1,491,219.61	23.15%	100.00%
30/04/2018	04	290,850.19	1,782,069.80	27.65%	290,850.19	1,782,069.80	27.66%	100.00%
31/05/2018	05	799,616.76	2,581,686.56	40.06%	86,710.98	1,868,780.78	29.01%	72.39%
30/06/2018	06	1,595,813.17	4,177,499.73	64.83%	67,911.43	1,936,692.21	30.06%	46.36%
31/07/2018	07	1,385,446.79	5,562,946.52	86.32%				
05/08/2018	08	881,298.83	6,444,245.35	100.00%				
TOTAL		6,444,245.35			1,936,692.21			

**ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL MES DE JUNIO:**

- Avance programado vigente: **24.76%**
- Avance ejecutado en el mes: **1.05%**
- Avance programado acumulado en el mes: **64.83%**
- Avance ejecutado acumulado en el mes: **30.06%**

Situación actual de la Obra:

Normal

Atrasada **34.77%**

Adelantada

Relación Ejecutado Acumulado Vs. Ejecutado Acumulado Programado **46.36%**

CONSORCIO SUPERVISOR G&S  
 SUPERVISOR DE LA OBRA  
 T. LUNA GUERRERO  
 O. D. DAVILA RUIZ


**Al 30 de Junio 2018 el monto de la valorización ejecutado acumulada de obra se encuentra por debajo del 80% del monto acumulado programado debido a causas no atribuibles al contratista por lo que no es necesario que el contratista presente el calendario de avance de obra acelerado según el Art 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que el atraso de obra se encuentra justificado por la demora de la Entidad en la aprobación del expediente adicional de obra.**

**PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SOLUCIONES ADOPTADAS****SOBRE EL AVANCE DE EJECICION DE OBRA**

La supervisión durante el mes de Junio 2018 no ha podido autorizar los trabajos programados según calendario de avance de obra vigente aprobado por la ENTIDAD, debido a que a la fecha no se cuenta con la aprobación de la prestación adicional de obra, motivo por el cual la contratista no ha podido cumplir con la ejecución de las actividades programadas en obra para el mes de Junio, encontrándose la obra en estado de ATRASADA por causas no atribuibles a la Contratista.

**SOLUCION ADOPTADA POR LA SUPERVISION**

La supervisión debido a los trabajos mínimos que se vienen ejecutando en obra a cargo de la empresa contratista, informó a la Entidad respecto al ESTADO SITUACION DE AVANCE DE OBRA con CARTA N° 054-2018-CSG5/RL de fecha 13 de Junio, recomendando a la ENTIDAD contratante GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA la PARALIZACION DE OBRA, hasta la aprobación del Expediente de la Prestación Adicional de Obra N°01, a fin de que se sigan produciendo gastos innecesarios en perjuicio de la Entidad.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some faint, illegible text and a grid-like pattern. The signature is written in a cursive style.