

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ

103

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
EXPEDIENTE
3885714
HORA 05 JUN. 2018 FOLIOS 103 / CDs 7 / Exp. d
RECIBIDO
TRAMITE DOCUMENTARIO

AÑO DE LA DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL

Cajamarca, 05 de Junio del 2018

CARTA 050 - 2018 - CSGS/RL

Señor:

Ing. Luis Alberto Diaz Vilca

SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Presente.-

Asunto : **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 05 - MAYO 2018**

Referencia : a) Contrato de Supervisión N° 001-2018-GR.CAJ-GGR
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA".

b) Carta N° 026-2018-JJGC/SO

04.Junio.2018

De nuestra consideración:

Por la presente, me dirijo a usted para alcanzarle en dos (02) volúmenes, el Informe Mensual de Supervisión de Obra N° 05, en original y una copia, correspondiente al mes de Mayo 2018, en cumplimiento del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2018-GR.CAJ-GGR y de los Términos de Referencia.

Es necesario dejar constancia que a la fecha la contratista no ha alcanzado el expediente de valorización N° 05 del mes de Mayo, motivo por el cual esta supervisión no ha podido tramitar ante la Entidad dicha valorización de obra.

Se adjunta 02 DVD con el contenido de los archivos digitales del Informe Mensual N° 05 del mes de Mayo 2018.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar nuestra estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR G&S
NILDA MARICEL SILVA AGUILAR
REPRESENTA COMÚN
DNI N 471 8045

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
PASE A: Ing. Luis Diaz Vilca
PARA: Para su examen
FECHA: 05/06/2018 FIRMA:



Jr. Ucayali N° 334 - Br. San Pedro- Distrito Cajamarca - Provincia Cajamarca
Cel.: 985981466/email:consorciosupervisorgs@gmail.com

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
REG. 1633
05 JUN. 2018 2:40
FOLIOS 5:50

“AÑO DE LA DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Cajamarca, 04 de Junio del 2018

CARTA N° 26-2018 - JJGC/SO

Señora:

Nilda Maricel Silva Aguilar
Representante Legal
CONSORCIO SUPERVISOR G&S

Presente.-

Asunto : **INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N° 05 – MES DE MAYO 2018**

Referencia : Contrato N° 001-2018-GR.CAJ-GGR 15.Ene.2018
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA”.

De nuestra consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo Informe Mensual de Supervisión correspondiente al periodo del **01 de Mayo al 31 de Mayo 2018** de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA”, el informe contiene la administración administrativa y técnica según lo indicado en el numeral 5.13 de los términos de referencia.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISION
C.N.R. 37315

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

**“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA – CAJAMARCA”
CONTRATO DE SUPERVISION N° 001-2018-GR.CAJ-GGR**



**SUPERVISION DE OBRA
INFORME MENSUAL N° 05 – MAYO 2018**

**CONSORCIO SUPERVISOR G&S
MAYO - 2018**

SUPERVISION

INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION PERIODO (01 al 31 MAYO 2018)

I. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, CAJAMARCA, CAJAMARCA".

2. UBICACIÓN:

Departamento Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Distrito Cajamarca.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

a. Entidad Convocante

Gobierno Regional de Cajamarca

b. Fuente de Financiamiento

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

c. Sistema de Contratación

Suma Alzada

d. Modalidad de Ejecución Contractual

Concurso Público

e. Monto Contractual

Total Monto Contractual con IGV

S/. 7,604,209.51

f. Plazo de Ejecución Referencial

Ejecución de la Obra

180 días

Ampliación de Plazo

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura
N°055-2018-GR.CAJ/GRI

21 días

Plazo de Ejecución Vigente

201 días

g. Marco Normativo

Ley N° 3025 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF y su modificación D.S.056-2017-EF

CONSORCIO SUPERVISOR G&S
ING. JUAN GERMÁN CAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N. 87385

4. SUPERVISION DE LA OBRA**a. Consultor**

CONSORCIO SUPERVISOR G&S, conformado por Tomas Orlando Luna Guerrero y Oscar David Dávila Ruiz.

b. Representante Legal del Consorcio

Nilda Maricel Silva Aguilar

c. Domicilio

Jr. Ucayali N° 334, Barrio San Pedro - Cajamarca

d. Adjudicación

A.S. N° 025-2017-GR.CAJ (Primera Convocatoria)

e. Contrato de Consultoría

Para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca – Cajamarca".

f. Plazo de Ejecución de la Prestación

231 Días Calendarios, de los cuales **201 días calendarios** corresponde a la supervisión de la ejecución de obra y **30 días calendarios** al periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documentos de liquidación de obra.

g. Sistema de contratación

Por **TARIFAS**

h. Monto Contratado

Monto Contractual			
FASES:	Sin I.G.V.	I.G.V. (18%)	Parcial
A. Supervisión de la Ejecución de Obra (Tarifas)	245,491.53	44,188.47	289,680.00
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra. (Pago Fijo)	11,053.58	1,989.65	13,043.23
TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B) =			302,723.23

i. Firma del Contrato de Obra

15 de Enero del 2018

j. Entrega de Terreno

16 de Enero del 2018

k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Octubre del 2017.

CONSORCIO SUPERVISOR G&S
ING. JUAN GERMÁN GAMEYO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 87395

l. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

09 de Mayo del 2017, mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 056-2017-GR.CAJ/GRI.

m. Fecha de Entrega Expediente visado por Sub Gerencia de Desarrollo Social del GRC.

Que con fecha del 18 de enero 2018, con Carta N° 011-2018-GR-GRI/SGSL el mismo que comprende once tomos, más un tomo del Sistema Utilización de Media Tensión 10 KV y un tomo con el presupuestos actualizado, que se encuentra firmado por el equipo de profesionales del consultor que elaboro el expediente técnico y visado por el evaluador por la Gerencia Regional de Desarrollo Social GR.CAJ.

n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

17 de Enero del 2018.

o. Termino Contractual del Servicio de Supervisión

04 de Setiembre del 2018.

II. ANALISIS**➤ DE LOS PLAZOS**

- ✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**
 - a. 17 de Enero del 2018
- ✓ **Plazo de Ejecución de Obra**
 - b. 180 Días Calendarios Contractual
 - c. 21 Días calendarios (Ampliación de Plazo N°01)
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura
N°055-2018-GR.CAJ/GRI.
- ✓ **Plazo de Supervisión de Obra**
 - d. 210 Días Calendarios Contractual
 - e. 21 Días calendarios (Ampliación de Plazo N°01)
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura
N°069-2018-GR.CAJ/GRI.
- ✓ **Termino Contractual Contratista de Obra**
 - f. 05 de Agosto del 2018
- ✓ **Termino Contractual de Supervisión**
 - g. 04 de Setiembre del 2018

CONSORCIO SUPERVISOR G&S
ING. JUAN GERMÁN RAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP 2037305

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE

ADJUDICACIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2017-GR CAJ
 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, CAJAMARCA, CAJAMARCA"
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UBICACIÓN : CAJAMARCA- CAJAMARCA-CAJAMARCA
 CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR G&S

MONTO DEL CONTRATO : S/. 7,604,209.51 Inc/IGV
 MONTO DEL CONTRATO : S/. 6,444,245.35 Sin/IGV

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

MES	VALORIZACIÓN Nº	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJEJ./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
17/01/2018	INICIO							
31/01/2018	01	149,299.57	149,299.57	2.32%	149,299.57	149,299.57	2.32%	100.00%
28/02/2018	02	570,076.62	719,376.19	11.16%	570,076.62	719,376.19	11.17%	100.00%
31/03/2018	03	771,843.42	1,491,219.61	23.14%	771,843.42	1,491,219.61	23.15%	100.00%
30/04/2018	04	290,850.19	1,782,069.80	27.65%	290,850.19	1,782,069.80	27.66%	100.00%
31/05/2018	05	799,616.76	2,581,686.56	40.06%	86,710.98	1,868,780.78	29.01%	72.39%
30/06/2018	06	1,595,813.17	4,177,499.73	64.83%				
31/07/2018	07	1,385,446.79	5,562,946.52	86.32%				
05/08/2018	08	881,298.83	6,444,245.35	100.00%				
TOTAL		6,444,245.35			1,868,780.78			

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL MES DE FEBRERO:

- Avance programado vigente: **12.41%**
- Avance ejecutado en el mes: **1.35%**
- Avance programado acumulado en el mes: **40.06%**
- Avance ejecutado acumulado en el mes: **29.01%**

Situación actual de la Obra:

Normal

Atrasada

Adelantada

11.05%

Relación Ejecutado Acumulado Vs. Ejecutado Acumulado Programado **72.39%**

CONSORCIO SUPERVISOR G&S
 ING. JUAN GERMAN CAMERO CABREJOS
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 1035