

AÑO DE LA DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Cajamarca, 05 de Febrero del 2018

CARTA 006 - 2018 - CSGS/RL

Señor:

Ing. Carlos Darío Vargas Puicón
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Presente.-

Asunto : **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 01
ENERO 2018**

Referencia : **Contrato de Supervisión N° 001-2018-GR.CAJ-GGR
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO,
DISTRITO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA".**

b) Carta N° 002-2018-JJGC/SO 05.Feb.2018

De nuestra consideración:

Por la presente, me dirijo a usted para alcanzarle en tres (03) volúmenes, el Informe Mensual de Supervisión de Obra N° 07, en dos original y una copia, correspondiente al mes de Enero 2018, en cumplimiento del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2018-GR.CAJ-GGR y de los Términos de Referencia.

Se adjunta 03 DVD con el contenido de los archivos digitales del Informe Mensual N° 01 del mes de Enero 2018.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar nuestra estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

.....
NILDA MARICEL SILVA AGUILAR
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 471*8045

Cajamarca, 05 de Febrero del 2018

CARTA N° 002-2018 - JJGC/SO

Señora:

Nilda Maricel Silva Aguilar
Representante Legal
CONSORCIO SUPERVISOR G&S

Presente.-

Asunto : INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N° 01
Referencia : Contrato N° 001-2018-GR.CAJ-GGR 15.Ene.2018
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA".

De nuestra consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez en atención al asunto y contrato de la referencia alcanzo Informe Mensual de Supervisión correspondiente al periodo del 17 de Enero al 31 de Enero 2018 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA", el informe con en la administración administrativa y técnica según lo indicado en el numeral 5.13 de los términos de referencia.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 87388

Recibido 05/02/2018

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

NILDA MARICEL SILVA AGUILAR

INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION

PERIODO (17 al 31 ENERO 2018)

1. ANTECEDENTES

1. OBRA:

Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA".

2. UBICACIÓN:

Departamento Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Distrito Cajamarca.

3. DATOS DEL CONCURSO DE OBRA

a. Entidad Convocante

Gobierno Regional de Cajamarca

b. Fuente de Financiamiento

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

c. Sistema de Contratación

Suma Alzada

d. Modalidad de Ejecución Contractual

Concurso Público

e. Monto Contractual

Total Monto Contractual con IGV

S/. 7,604,209.51

f. Plazo de Ejecución Referencial

Ejecución de la Obra

180 días

g. Marco Normativo

Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 3025 y su modificación D.Leg. 1341.

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificación D.S. 056-2017-EF

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 87388

4. SUPERVISION DE LA OBRA**a. Consultor**

CONSORCIO SUPERVISOR G&S, conformado por Tomas Orlando Luna Guerrero y Oscar David Dávila Ruiz.

b. Representante Legal del Consorcio

Nilda Maricel Silva Aguilar

c. Domicilio

Jr. Ucayali N° 334, Barrio San Pedro - Cajamarca

d. Adjudicación

A.S. N° 025-2017-GR.CAJ (Primera Convocatoria)

e. Contrato de Consultoría

Para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, Distrito Cajamarca, Provincia Cajamarca - Cajamarca".

f. Plazo de Ejecución de la Prestación

210 días calendario, de los cuales 180 días calendario corresponde a la supervisión de la ejecución de obra y 30 días calendario al periodo de recepción, entrega del informe final y revisión de los documentos de liquidación de obra.

g. Sistema de Contratación

Por TARIFAS.

h. Monto Contratado:

FASES:	Monto Contractual		
	Sin I.G.V.	I.G.V. (18%)	Parcial
A. Supervisión de la Ejecución de Obra (Tarifas)	245,491.53	44,188.47	289,680.00
B. Recepción, Informe Final y Revisión Liquidación de obra. (Pago Fijo)	11,053.58	1,989.65	13,043.23
TOTAL MONTO CONTRACTUAL (A+B) =			302,723.23

i. Firma del Contrato de Obra

15 de Enero del 2018

j. Entrega de Terreno

16 de Enero del 2018

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUANGERMÁN CAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 87388

✓ **DE LOS PLAZOS**

✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**

a. 17 de Enero del 2018

✓ **Plazo de Ejecución de Obra**

b. 180 Días Calendarios

✓ **Término Contractual Contratista de Obra**

c. 15 de Julio del 2018

✓ **Plazo de Ejecución de Supervisión de Obra**

d. 210 Días Calendarios

✓ **Termino Contractual de Supervisión**

e. 14 de Agosto del 2018

✓ **Amplaciones de Plazo**

f. No presenta.

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUAN GERMAN CAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISIÓN
CID N° 87386

k. Fecha del Valor Referencial del Servicio de Supervisión

Octubre del 2017.

l. Fecha de Aprobación del Expediente Técnico

09 de Mayo del 2017, mediante Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 056-2017-GR.CAJ/GRI.

m. Fecha de Entrega Expediente visado por la Gerencia de Desarrollo Social del GRC.

Que con fecha del 18 de enero 2018, con Carta N° 011-2018-GR-GRI/SGSL el mismo que comprende once tomos, más un tomo del Sistema Utilización de Medía Tensión 10 KV y un tomo con el presupuestos actualizado, que se encuentra firmado por el equipo de profesionales del consultor que elaboró el expediente técnico y visado por el evaluador por la Gerencia Regional de Desarrollo Social GR.CAJ.

n. Inicio Contractual del Servicio de Supervisión

17 de Enero del 2018.

o. Terminó Contractual del Servicio de Supervisión

14 de Agosto del 2018.

II. ANALISIS

➤ **DE LOS PLAZOS**

✓ **Inicio Plazo Contractual de Obra**

a. 17 de Enero del 2018

✓ **Plazo de Ejecución de Obra**

b. 180 Días Calendarios

✓ **Término Contractual Contratista de Obra**

c. 15 de Julio del 2018

✓ **Plazo de Ejecución de Supervisión de Obra**

d. 210 Días Calendarios

✓ **Término Contractual de Supervisión**

e. 14 de Agosto del 2018

✓ **Ampliaciones de Plazo**

f. No presenta.

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUAN GERMAN CAMERO CABREJOS
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIE N° 87368

III. INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

AVANCE FISICO DE LA OBRA RESPECTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N°005-2017-OR/CAJ
 PROYECTO *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, CAJAMARCA, CAJAMARCA
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UBICACIÓN CAJAMARCA-CAJAMARCA-CJAMARCA
 CONTRATISTA CONSORCIO CAJAMARCA
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR G&S

MONTO DEL CONTRATO: S/. 7,604,209.51 Ite/IGV
 MONTO DEL CONTRATO: S/. 6,444,245.35 Sin/IGV

CONTROL DE AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO

MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (S/n. IGV)			EJECUTADO (S/n. IGV)			% EJEC/PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
17/01/2018	INICIO							
31/01/2018	01	141,477.49	141,477.49	2.20%	149,299.57	149,299.57	2.32%	105.53%
28/02/2018	02	576,736.53	718,214.02	11.15%				
31/03/2018	03	1,000,124.79	1,718,338.81	26.66%				
30/04/2018	04	1,163,832.93	2,882,171.74	44.72%				
31/05/2018	05	1,658,755.35	4,540,927.09	70.46%				
30/06/2018	06	1,490,853.52	6,031,780.61	93.60%				
15/07/2018	07	412,464.74	6,444,245.35	100.00%				
TOTAL		6,444,245.35			149,299.57			

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA AL MES DE ABRIL:

- Avance programado vigente: **2.20%**
- Avance ejecutado en el mes: **2.32%**
- Avance programado acumulado en el mes: **2.20%**
- Avance ejecutado acumulado en el mes: **2.32%**

Situación actual de la Obra:

Normal
 Adelantada **0.12%**
 Atrasada

Relación Ejecutado Acumulado Vs. Ejecutado Acumulado Programado **105.53%**

CONSORCIO SUPERVISOR G&S

ING. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 87386