



Cajamarca, 07 de febrero del 2018

CARTA N° 07-2018- JARR/SUP. O.

SEÑOR : Ing. CARLOS DARÍO VARGAS PUICON
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras

ASUNTO : PRESENTO INFORME MENSUAL N° 04, DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Ref. : a) OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82069- LLACANORA-
CAJAMARCA

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y al mismo presentarle el informe mensual N° 04, correspondiente al mes de enero del 2018 (periodo del 03/01//20108 al 31/01/2018), de la obra de la referencia que viene ejecutando la contratista CONSORCIO WM.

Es propicia la oportunidad para reiterarles las muestras de mi especial deferencia

Atentamente,

Jorge A. Rodríguez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP 44816
SUPERVISOR

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
REG. 293 FOLIOS 293
FECHA 07 FEB. 2018
HORA 3:52 FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES
PASE A: *Secretaría*
PARA: *Archivar*
FECHA: *07/02/18* FIRMA: *[Firma]*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
M.A.D.
EXPEDIENTE
N° 3591231
HORA 07 FEB. 2018 FOLIOS 56
RECIBIDO
TRÁMITE DOCUMENTARIO



A) INDICE

B).- DATOS GENERALES DE OBRA

C) DESARROLLO DE OBRA

- 1.- Actividades desarrolladas durante el mes
- 2.- Memoria explicativa de la ejecución de la obra
- 3.- Valorización Reajustada de avance
- 4.- Hoja resumen de la valorización
- 5.- Certificado de ensayos de laboratorio y control de calidad
- 6.- Grafico del cuadro comparativo e avance real con el calendario programado
- 7.- Documentos tramitados ante la Entidad
- 8.- Comentarios de ejecución de obra por el supervisor
- 09.- Copias del cuaderno de obra
- 10.- Panel fotográfico


Jorge A. Rodríguez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP 44816
SUPERVISOR



B.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NOMBRE DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA n° 82069- LLACANORA - CAJAMARCA
2. UBICACIÓN
 - Departamento : CAJAMARCA
 - Provincia : CAJAMARCA
 - Distrito : LLACANORA
 - Localidad : LLACANORA
3. Contratista : CONSORCIO WM
4. Residente : ING. WILFREDO PORTAL IDRUGO
5. Supervisor : ING. JORGE ABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
6. Financiamiento : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
7. Modalidad Proceso de selección : A-SM-12-2017- REGINO CAJAMARCA -1
8. Sistema de contratación : A SUMA ALZADA
9. Presupuesto Referencial : S/. 798,655.57
10. Presupuesto contratado : S/. 785,684.35
11. Factor de Relación : 0.9837586
12. Plazo de ejecución : 120 días calendario
13. Garantía de fiel cumplimiento : S/. 78,568.44 (retención del 10%, incluye IGV)
14. Adelanto directo : No HUBO
15. Adelanto de materiales : NO HUBO
16. Fecha de entrega de terreno : 11 DE SETIEMBRE DEL 2017
17. Fecha de Inicio de obra : 12 DE SETIEMBRE DEL 2017
18. Fecha de término de obra : 09 de enero del 2018
19. Valorización N° 1 : S/. 130,178.14 (sin IGV)
20. Avance ejecutado : 19.55 %
21. Avance programado en el mes : 18.11%
22. Valorización N° 2 : S/. 157,370.01 (sin IGV)
23. Avance programado en el mes : 25.10%
24. Avance ejecutado en el mes : 23.64 %

Jorge A. Rodríguez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP 44816
SUPERVISOR



26. Avance programado en el mes	: 26.05%
27. Avance ejecutado en el mes	: 15.32 %
28. Valorización N° 4	: 123,715.76 (sin IGV)
29. Avance programado en el mes	:
30. Avance ejecutado en el mes	: 18.68%
31. Avance programado acumulado	: 85.08%
32. Avance ejecutado acumulado	: 77.09 %
33. Ampliación de plazo	: SI (Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 010-2018-GR.CAJ/GRI) (23 días calendario)
34. Adicionales de obra	: No
35. Deductivo de obra	: Ninguno
36. Otras Resoluciones	: No hay

C) DESARROLLO DE LA OBRA

1.- Actividades Desarrolladas durante el mes por la Supervisión

Dentro las actividades realizadas por la supervisión se mencionan las siguientes:

Con carta N° 04-2018-JARR/SUP. O., presento programación de gastos 2018

En el asiento N° 148 de la supervisión de fecha 03 de enero del 2018, se deja constancia de la firma del acta del reinicio del plazo contractual, teniendo en consideración de 23 días de suspensión el nuevo plazo contractual sería el 01 de febrero del 2018

En los asientos de obra N° 151, 153, 162, 164, 166, 169, 171 192, se deja constancia de la verificación del avance constructivo de la obra, dotando de sugerencias en beneficio de la obra., en el asiento N° 190 del 30 de enero del 2018, se solicita a la residencia, preparar los metrados para la próxima valorización N° 4.

2.- Memoria explicativa de la ejecución de la obra

Durante el presente mes que corresponde al mes de noviembre, se ejecutaron las siguientes partidas

01.04.03.01 CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 kg/cm²

Descripción

Comprende la elaboración de concreto para las columnas, el cual tendrá una resistencia a la compresión $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, alcanzado a los 28 días.

En este ítem se dan las especificaciones técnicas para todas las construcciones de concretos incorporados a la obra y que se detallan en los planos.


Jorge Abel Rodríguez Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP 44816
SUPERVISOR