



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 004-2018-GR-CAJ-GRI-SGSL/WNMS.



A : Ing°. Carlos Dario Vargas Puicón.
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones.

DE : Ing°. Walter N. Montoya Sangay.
Supervisor.

Asunto : Informe Mensual de Supervision de Obra N° 05.

Referencia : Proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. N° 821015 – SANTA ROSA DE UNANCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA".

Fecha : Cajamarca, 08 de febrero del 2018.

De mi consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted para manifestarle que le estoy haciendo llegar el Informe Mensual de Supervisión N° 05 del proyecto de la referencia, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2018, alcanzando un avance físico del 3.81%.

Se adjunta:


02 folder manila (02 originales + 02 CD), 56 folios cada uno.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Walter N. Montoya Sangay
INGENIERO CIVIL
CIP: 44265

C/copia.
- Archivo.
- Cel.: 975776402



DATOS GENERALES DE LA OBRA

I.- GENERALIDADES

Obra : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.P N° 821015 SANTA ROSA DE UNANCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA

Localidad : Santa Rosa de Unanca
 Distrito : San Pablo
 Provincia : San Pablo
 Departamento : Cajamarca
 Región : Cajamarca

II.- DATOS GENERALES

1. Sistema de Contratación : Suma Alzada
 2. Contrato de Obra : : N° 018-2017-GRCAJ-GGR
 3. Modalidad : : AS-SM-17-2017-REGION CAJAMARCA-1
 4. Contratista : : CONSORCIO UNANCA
 5. Monto Referencial (con IGV) : 1' 759,780.78
 6. Monto Contratado (con IGV) : 1' 734,148.94
 7. Factor de Relación : 0.98543
 8. Plazo de Ejecución : : 210 DÍAS CALENDARIOS
 9. Monto Adelanto Directo (con IGV) : Ninguno
 10. Fecha entrega adelanto directo :
 11. Monto adelanto materiales (con IGV) : Ninguno
 12. Fecha entrega adelanto materiales :
 13. Fecha entrega de terreno : 13/09/2017
 14. Fecha contractual inicio de obra : 14/09/2017
 15. Fecha contractual termino : 11/04/2018
 16. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento :
 Entidad Financiera : Se solicitó Retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento
 Vigencia hasta :
 17. Carta Fianza Adelanto Directo : Ninguna
 Entidad Financiera :
 Vigencia hasta :
 18. Carta Fianza Adelanto Materiales : Ninguna
 Entidad Financiera :
 Vigencia hasta :
 19. Ampliaciones de Plazo : Ninguna
 R.G.I. N° :
 N° días :
 20. Adicionales de Obra : Ninguno
 R.G.I. N° :
 Monto (con IGV) :
 Incidencia :
 21. Deductivos de Obra : Ninguno
 R.G.I. N° :
 Monto (con IGV) :
 Incidencia :

III.- SITUACIÓN DE LA OBRA

A.- ASPECTOS TECNICOS

1. Situación de la Obra al mes de : Del 01 al 31 de enero de 2018
 2. Avance programado vigente : 13.79%
 3. Avance ejecutado al mes : 3.814740%
 4. Avance progr. Acum. al mes : 61.54%
 5. Avance ejec. Acum. al mes : 40.830652%
 6. Situación actual de la obra

Normal :
 Atrasada : 20.71%
 Adelantada :

7. Desarrollo de la Obra

Walter N. Montoya Sangay
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 44265

- Aspectos críticos : Lluvias intensas que dificultaron el normal avance de los trabajos.
- Problemas encontrados : La obra se encuentra atrasada ya que las lluvias que se han producido en el mes han dificultado el normal avance de los trabajos y a esto se suma el difícil acceso a obra para el transporte de acero de refuerzo, cemento y agregados, donde su traslado a obra ha sido lento .
Las Autoridades del CP Santa Rosa de Unanca, hicieron llegar una carta en la que solicitan que los aleros del módulo I, en dos esquinas, no invadan los aires de las calles.
- Acciones correctivas tomadas : Se está incrementando el número de personal de mano de obra.
La carta presentada por las Autoridades del CP Santa Rosa de Unanca, se hizo de conocimiento al Supervisor del proyecto y se aprobó la adecuación de las esquinas de los aleros con la finalidad que no invadan los aires de las calles.
- Comentarios relevantes : Se está contratando mano de obra de la zona.
- 8. Plan de trabajo : Se esta cumpliendo dentro del cronograma de ejecución
- 9. Conclusiones : La obra se está construyendo de acuerdo a los Planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
- 10. Recomendaciones : Los Proyectistas deben coordinar directamente con los beneficiarios antes de entregar el estudio definitivo de un proyecto.

B.- ASPECTO ECONOMICO

1. Numero de valorizaciones tramitadas :		5		
2. Numero de valorizaciones pagadas :		4		
3. Valorización del mes	:	S/. 66,153.28	(con IGV),	3.81%
4. Valoriz. acumulada en el mes	:	S/. 708,237.74	(con IGV),	40.83%
5. Amortizaciones al mes de				
Adelanto directo	:	S/. 0.00		
Adelanto por materiales	:	S/. 0.00		
6. Estado de Fianzas Bancarias				
* Fiel cumplimiento				
Vigente :	NO	Vencida : NO	Vigente Renovada	NO
* Adelanto Directo				
Vigente :	NO	Vencida : NO	Vigente Renovada	NO
* Adelanto por materiales				
Vigente :	NO	Vencida : NO	Vigente Renovada	NO

METAS LOGRADAS : **40.83%** % Avance Físico


Walter N. Montoya Sangay
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 44265