



INFORME MENSUAL DE INSPECCION N° 01
(del 02 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2017)



L.P.N° : 001-2017-GR.CAJ.

PROYECTO : “Ampliación Y Mejoramiento de la I.E. Fernando Belaunde Terry, distrito de Chetilla, provincia de Cajamarca, Cajamarca.”

Ubicación : Distrito : CHETILLA
Provincia : CAJAMARCA
Región : CAJAMARCA

Supervisión : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Inspector de Obra : Ing. Olinda Montoya Chávez CIP N°25810

Ejecutor de Obra : CONSORCIO CHETILLA
Residente : Ing. Julio Velásquez Dávila CIP N°33815

Handwritten signature in blue ink.



“Año del Buen Servicio al ciudadano”

GENERALIDADES

Datos Generales de Obra

PROYECTO	:	“Ampliación Y Mejoramiento de la I.E. Fernando Belaunde Terry, distrito de Chetilla, provincia Cajamarca, Cajamarca.”
L.P.	:	N° 001-2017-GR.CAJ.
UBICACIÓN	:	JESUS-CAJAMARCA-CAJAMARCA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO CHETILLA integrado por: CEDESCO EIRL, MAXEL CONTRATISTAS GENERALES
SUPERVISOR	:	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
JEFE DE SUPERVISION	:	ING. OLINDA MONTOYA CHAVEZ REG.CIP N° 25810
RESIDENTE	:	ING.JULIO VELASQUEZ DAVILA REG.CIP N° 33815
MONTO REFERENCIAL (C/IGV)	:	S/. 3'198,675.37 (INC.IGV)
MONTO REFERENCIAL (S/IGV)	:	S/. 2'710,741.84 (INC.IGV)
MONTO CONTRATADO(C/IGV)	:	S/. 3'182,681.99 (INC.IGV)
MONTO CONTRATADO(S/IGV)	:	S/. 2'697,188.13 (INC. (INC.IGV)
FACTOR DE RELACION	:	0.995
MONTO DE CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO	:	S/. 318,268.199 (INC.IGV)
VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO	:	6 Meses a partir del Contrato.

Descripción del proyecto

La meta total del presente proyecto consiste en:

- la demolición del Módulo 03 (Cocina – Comedor)
- Demolición del módulo 03 para dar paso a la construcción de una infraestructura de 02 niveles que comprende: 03 nuevas aulas de 48 m², una Biblioteca de 80 m², sala de profesores de 33.48 m², depósito de material didáctico de 24.7 m², depósito de material deportivo de 10 m² bajo la escalera, Servicios Higiénicos para los docentes, Servicios Higiénicos para Discapacitados, Servicios Higiénicos Alumnos y Tópico.
- Mejoramiento de 06 aulas del módulo 02 mediante colocación de cielo raso con tecnoport, construcción de escaleras de concreto con baranda.
- Demolición y Construcción del módulo 05 – 60 m² (cocina, cafetería)
- Construcción de un patio, canaleta de evacuación de aguas de lluvia con rejilla metálica, veredas, rampas,
- Construcción de muro de contención de 318.73 m de longitud, incluye muros de contención interiores.
- Construcción de cerco perimétrico con malla de fierro de 273.48 m de longitud de muros de ladrillo de arcilla asentado de soga y acabado caravista, con columnas y vigas de concreto $f'c=175$ Kg/cm², tarrajeo y pintado de columnas, vigas y fondo de techo del portón de ingreso Además se ha considerado la colocación de un portón de plancha, tubos y perfiles metálicos, y todo lo demás indicado en los planos.
- Adquisición de mobiliario adecuado para aulas educativas, docente, laboratorio de cómputo y laboratorio de ciencias naturales.



“Año del Buen Servicio al ciudadano”

- Adquisición de equipos para el laboratorio de Física y Química
- Adquisición de equipos de cómputo 30 computadoras.
- Demolición y reconstrucción del graderío del acceso.
- Construcción de escaleras de concreto simple para circulación vertical entre plataformas y edificaciones.
- Construcción de rampas de concreto de acceso para minusválidos.
- Demolición y reconstrucción de veredas del módulo 1 con el objetivo de permitir un desplazamiento adecuado del alumnado.
- Atrio de ingreso Principal.
- Ingreso vehicular de emergencia
- Ingreso secundario mediante Graderío..

2.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO


Esta Inspección asume el control de los trabajos ejecutados en todo el mes de noviembre, habiendo sido controlados por mi persona, habiendo valorizado los trabajos realizados en el periodo del 02/11/17 al 30/11/17 que son los presentados en la valorización N° 01 que se encuentra en su Despacho para su cancelación.

Básicamente consisten en demoliciones, movimiento de tierras, Plan de seguridad y salud en el trabajo, excavaciones con maquinaria, % de Concreto para cimientos, zapatas, columnas.

Sea este motivo de presentación del presente informe, para manifestarle que es necesario se contrate un Supervisor de obra a fin de que en forma permanente, supervise los trabajos que se vienen realizando en obra, tal como lo solicité desde el inicio del encargo que me hiciera. Manifestándolo en forma escrita en el documento de registro MAD N° 3395186. Siendo yo la Inspectora de la misma, me encuentro limitada por no tener su autorización y logística necesaria para realizar mi trabajo, en tal sentido me eximo de cualquier responsabilidad al respecto.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines que estime convenientes.

Atentamente,


Ing. Ofinda Montoya Chávez
REG. CIP 25810
INSPECTORA DE OBRA