



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y AT

EQUIPO TÉCNICO REGIONAL

**“Rendición de Cuentas del Proceso del Presupuesto
Participativo Regional”**

Balance del Presupuesto Participativo Regional

| PROCESO DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2004-2014 | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| RESUMEN TOTAL | | | | |
| AÑO PROCESO PPTO.PPTIVO. | ACUERDO INICIAL | ESTADO SITUACIONAL | | |
| | | CONCLUIDOS | EN EJECUCION | TOTAL |
| 2004 | 226 | 50 | 7 | 57 |
| 2005 | 193 | 68 | 2 | 70 |
| 2006 | 127 | 34 | 2 | 36 |
| 2007 | 261 | 67 | 6 | 73 |
| 2008 | 51 | 21 | 7 | 28 |
| 2009 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2011 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2012 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2013 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2014 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 921 | 245 | 47 | 292 |
| | % | 83.90 | 16.10 | 100.00 |
| PROYECTOS MULTIPROVINCIALES | | | | |
| Productivos | | | | |
| 2008 | 52 | 10 | 2 | 12 |
| Educación | | | | |
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| TOTAL GENERAL | 977 | 259 | 49 | 308 |
| | % | 84.09 | 15.91 | 100.00 |

Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2014

| PROVINCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | AÑO PPR | COSTO DE INVERSIÓN | DEVENGADO ACUMULADO | ESTADO SITUACIONAL |
|-----------|--|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| CAJABAMBA | Construcción e Implementación del Hospital II-I de Cajabamba | 2007 2011 | 36,977,286 | 19,377,188.00 | En Ejecución Fecha de Inicio: 9/10/2013 23% de avance físico |
| | Mejoramiento y Construcción carretera EMP.PE 3N Cajabamba Lluchubamba L.D La Libertad (El Tingo) | 2,012 | 42,396,757 | 0.00 | En Ejecución Expediente Técnico Aprobado, para ser presentado a PROINVERSIÓN (Fondo concursable) |
| CAJAMARCA | Mejoramiento Carretera Cospán-Huayobamba, Cospán, Cajamarca | 2011 | 5,445,161 | 0.00 | Concluido Proyecto se canceló el año 2012, pero recibe mantenimiento por niveles de servicio, por el lapso de 04 años.La supervisión se da a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por encargo del GORECAJ |
| | Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca-Cajamarca | 2012 | 3,237,968 | 0.00 | En Ejecución En elaboración de Expediente Técnico. |
| CONTUMAZÁ | Mejoramiento Carretera CA-101 Tramo:Empalme PE-1NF(Contumazá)-Yetón | 2004 2011 2013 | 7,196,040.39 | 5,181,961.00 | En Ejecución Fecha de Inicio:17/05/2013 Avance Físico: 30.00%. La obra se encuentra retrazada por los problemas de parte del contratista que no cuenta con la suficiente maquinaria para los frentes donde se tiene trabajo, además se ha presentado un Adicional N° 02 que supera el 15% del monto del contrato, Asimismo por razones cimatológicas existe el retraso de obra. |
| CUTERVO | Construcción y Equipamiento del Hospital Santa María, Nivel II-I | 2004 2011 2013 | 35,890,029 | 469,800.00 | En Ejecución Fecha de Inicio:110/12/2013 En formulación de expediente técnico, paralelamente una empresa está trabajando la supervisión del mismo |
| HUALGAYOC | Construcción e implementación del Hospital II - 1 de Bambamarca | 2012 | 29,993,668 | 0.00 | En Ejecución A ejecutar por Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD |

Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2014

| PROVINCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | AÑO PPR | COSTO DE INVERSIÓN | DEVENGADO ACUMULADO | ESTADO SITUACIONAL |
|-------------|---|--------------|--------------------|---------------------|---|
| JAÉN | Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén | 2011 2012 | 88,657,387 | 45,996,887.00 | En Ejecución Fecha de Inicio:13/02/2014 Avance físico 9.00% |
| SAN IGNACIO | Mejoramiento y ampliación Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio | 2009 2011 | 13,460,827 | 15,871,727.00 | Concluido Intervención de la GSRJ y la Municipalidad de San Ignacio, con una transferencia por parte de la sede: S/. 1,250,000 y por parte de la GSRJ S/ 1,403,160. Se encuentra terminada; se devengó S/. 15,871,727. |
| | Construcción e Implementación del Hospital II-1 de San Ignacio | 2011 2012 | 34,016,961 | 520,500.02 | En Ejecución Fecha de Inicio: 11/09/2013 Expediente Técnico en Formulación. En revisión de segundo informe de expediente técnico |
| SANTA CRUZ | Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Cercado de Santa Cruz | 2011 | 8,106,764 | 7,594,225.28 | Concluido El GORECAJ transfirió 8,106,764 Nuevos Soles a la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, último devengado abril 2013 |
| | Construcción Carretera La Central-Macuaco-Catache, Santa Cruz, Cajamarca | 2011 2013 | 4,385,172 | 0.00 | En Ejecución En situación de Perfil Viable inactivo, unidad formuladora y evaluadora a cargo de OPI del Gobierno Regional Cajamarca, no aprobada por sensibilidad y rentabilidad del proyecto |
| SAN PABLO | Mejoramiento del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas de nivel Primario en las localidades de Chacapampa, El Suro, Tumbadén e Inyatambo, en la provincia de San Pablo | 2014 | 5,744,071 | 0.00 | En Ejecución Se encuentra con Perfil Viable En elaboración de Expediente Técnico |
| CELENDÍN | Construcción Carretera Cortegana- San Antonio-El Calvario-Tres Cruces- Candén, distrito de Cortegana, Provincia de Celendín | 2014 | 5,950,393 | 44,332.21 | En Ejecución Se encuentra con Perfil Viable En elaboración de Expediente Técnico |



Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2014

| PROVINCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | AÑO PPR | COSTO DE INVERSIÓN | DEVENGADO ACUMULADO | ESTADO SITUACIONAL |
|------------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|---|
| CHOTA | Creación de la Carretera Huallangate-Vista Alegre-Susangate-San José, distrito de Chota, Provincia de Chota-Cajamarca | 2014 | 8,960,902 | 114,210.00 | En Ejecución Con Expediente Técnico Aprobado |
| SAN MARCOS | Electrificación Rural José Sabogal (08 localidades) Sistema Eléctrico Rural San Marcos II y III Etapa | 2007 2013 | 37,128,375 | 23,238,455.22 10,681,981.19 | Concluido Fecha de Inicio:28/6/2011-Fecha de Término:31/03/2013 Programa de ampliación de frontera eléctrica - PAFE III, San Marcos II y III, Cajabamba II y III (Grupo 1) |
| | Apertura de la Carretera Tramo Alimarca-Canlle-Chiquinda-ullaypampa-Las Pajas-Distrito Gregorio Pita-Provincia de San Marcos-Región Cajamarca | 2014 | 8,790,431 | 0.00 | En Ejecución En Formulación de Expediente Técnico |
| SAN MIGUEL | Ampliación Red Primaria y Secundaria Jangalá-Nunden-Saragoza-Sayamud-Santa Rosa (Sistema Eléctrico Chilete IV Etapa) | 2007 2013 | 9,803,543 | 9,500,785.34 | Concluido Concluido:28/6/2011 -Fecha de Término:31/03/2013 Se ha ejecutado el 100% de la obra realizando 1,519 conexiones domiciliarias y se encuentra en proceso de energización |
| | Mejoramiento de los aprendizajes en la áreas: de : Comunicación, Matemáticas, Ciencia y Relaciones Humanas en Púberes y Adolescentes de nivel Secundario de la provincia de San Miguel Región Cajamarca. | 2014 | 5,256,476 | 0.00 | En Ejecución Expediente Técnico aprobado |



Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2014

| PROVINCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | AÑO PPR | COSTO DE INVERSIÓN | DEVENGADO ACUMULADO | ESTADO SITUACIONAL |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|---------------------|--|
| SANTA CRUZ SAN MIGUEL | Mejoramiento Carretera CA-103:EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La Laguna-Tongod-Catilluc-Emp.PE-06C (El Empalme)-Cajamarca | 2009 2011 | 43,166,143 | 0.00 | En Ejecución Perfil Viable En Formulación de Expediente Técnico |
| HUALGAYOC CELENDÍN | Mejoramiento de la Carretera EMP.PE 3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La libertad de Pallán-EMP-PE 8B (Celendín) | 2011 | 36,413,600 | 34,501,465.68 | Concluido Fecha de Inicio 24/11/2011-Fecha de Término 15/06/2014 Posible término de obra quincena de junio. Falta realizar pagos por compensaciones, canteras y muros de piedra a fin de que los pobladores no paralicen los trabajos, en la actualidad no se cuenta con el equipo de supervisión a fin de que se culminen las labores, la empresa contratista no cuenta con residente de obra. En proceso de conformación de comité de |
| HUALGAYOC CHOTA | Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-B25N(Bambamarca)-Paccha-Chimbán-Pión LD.Amazonas(Emp.AM-103 El Triunfo) | 2009 2011 | 48,056,258 | 840,815.34 | En Ejecución Expediente técnico en elaboración |

Estado Situacional de los Proyectos del PPR 2011-2014

| PROVINCIA | NOMBRE DEL PROYECTO | AÑO PPR | COSTO DE INVERSIÓN | DEVENGADO ACUMULADO | ESTADO SITUACIONAL |
|---|--|---------|--------------------|---------------------|---|
| SAN MIGUEL SAN PABLO CONTUMAZÁ CAJABAMBA | Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajabamba, Región Cajamarca | 2011 | 5,705,285.2 | 5,291,657.00 | Concluido Se encuentra en proceso de Cierre de Proyecto |
| CAJAMARCA CELENDÍN HUALGAYOC SAN MARCOS | Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y San Marcos, Región Cajamarca | 2011 | 5,956,860 | 5,905,445.00 | Concluido Se encuentra en proceso de Cierre de Proyecto |
| CHOTA CUTERVO SANTA CRUZ | Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Región Cajamarca | 2011 | 5,705,285 | 5,628,657.00 | Concluido Se encuentra en proceso de Cierre de Proyecto |
| JAÉN SAN IGNACIO | Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de Jaén y San Ignacio, Región Cajamarca | 2011 | 5,544,464 | 5,494,379.00 | Concluido Se encuentra en proceso de Cierre de Proyecto |



POR UNA GRAN REGIÓN

GRACIAS