



Chota: Avanza mejoramiento de canal Ocshawilca en distrito de Llama

Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Sub Regional de Chota, rehabilita la infraestructura de riego impulsando el desarrollo agropecuario.



Otra importante labor encaminada a la mejora sustancial de la infraestructura de riego en toda la jurisdicción, viene promoviendo el Gobierno Regional de Cajamarca, presidido por el Prof. Gregorio Santos Guerrero, con el propósito principal de impulsar la actividad agropecuaria que ocupa a un porcentaje significativo de la población cajamarquina.

Por intermedio de la Gerencia Sub Regional, bajo la modalidad de administración directa, se lleva a cabo la culminación del proyecto denominado “Mejoramiento del canal Ocshawilca” obra que beneficiará a 7,677 habitantes pertenecientes al distrito de Llama, provincia de Chota. Para este propósito se ha destinado un presupuesto de 162 mil 699 soles; los trabajos tienen un avance físico del 48.6%.

La meta física consiste en el revestimiento de 2,175.70 metros lineales de canal, mejoramiento de bocatoma, construcción de una alcantarilla, 02 vertederos, un puente canal y 03 cajas de captación. Las labores inherentes al proyecto en mención se reiniciaron a fines de agosto del presente año, habiéndose revestido la caja de canal trapezoidal desde el kilómetro 2+300 al 2+348; revestimiento del conducto del km 1+890 al km 2+082, revistiéndose 192 metros lineales de caja de canal trapezoidal.

A la fecha se tiene un acumulado de revestimiento de canal de 240 metros, también se ha realizado el acarreo de materiales desde el almacén ubicado en el km 6+500, punto denominado Pozo Seco, hasta el frente de trabajo km 2+100, arena y piedra chancada, 265 bolsas de cemento, 2,124 latas de piedra chancada; además del traslado de materiales al otro frente de trabajo, desde el km 2+100 al km 1+800, 150 bolsas de cemento, 170 latas de arena y 750 latas de piedra chancada.

El Gerente Sub Regional de Chota, Soc. Carlos M. Roncal Noriega, señaló que teniendo en cuenta el plazo de ejecución, fijado en 120 días calendarios, la obra estará culminada a fines de este año. “Mi despacho facilita el apoyo necesario para hacer realidad esta infraestructura de riego que beneficiará a nuestros agricultores llaminos”, precisó.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Se agradece su difusión
Cajamarca 25 de septiembre del 2012

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
¡POR UNA GRAN REGIÓN!