

## **Acta de la Décima Segunda de Comité Regional de Inversiones**

### **GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 09.30 horas del día miércoles 12 octubre del 2012, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional - Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Presidente (e) CRI Gerente General Lic. Percy Flores del Castillo, Secretario Técnico Econ. Wilmer Chuquilín Madera, Sub Secretario Técnico –EAT - MEF. Econ. Sandra Serván López, Vicepresidente Regional Abogado César Aliaga Díaz, Asesor Jurídico Abogado Glen Joe Serrano Medina, GRPPAT Ing. Pelayo Roncal Vargas, Señor Gilberto Chávez Villanueva – OCI, Gerente Sub Regional Chota Lic. Carlos Roncal Noriega, Gerente Sub Regional de Cutervo Ing. Luis López Aguilar, Sub Gerencia de PTO. Y T. Cyntia M. F. Ríos Ruíz, Sub Gerente de Estudios Ing. Jorge C. Gonzales Aguilar, Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones Ing. César Plasencia Fernández, Gerente Regional de Desarrollo Social Médico Marco Gamonal Guevara, UF Desarrollo Económico: Econ. Estela Jara Cerna, Responsable de la UF Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: Ing. Felipe Martino Sampertegui, Sub Gerente de Operaciones Ing. Roberto Teobaldo Ponce Cerna, Sub Gerencia de Planificación Econ. Lelio Saenz Vargas.

**Otros Participantes:** Jaime Zegarra Peña DGPI – MEF Lima, Ings. Néstor Angulo Zavaleta y Wilver Salazar Llovera del MEF Cajamarca, Asesor Arturo Fernández F., UF Chota Ing. William Guerrero Panta, Asesora Gerencia General Abogado Fabiola Rojas Palacios, Asesores de Presidencia Ing. César Escárte Seminario y Econ. Marco Alejandro Minaya .

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el secretario técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.

#### **METODOLOGIA**

**El secretario técnico dio lectura al acta de la décima primera sesión, fue aprobada sin observaciones.**

- I. DESPACHO.**
- II. INFORMES. Agenda.**
- III PEDIDOS DE MIEMBROS TITULARES.**
- IV. ORDEN DEL DÍA (DEBATE DE DESPACHO Y PEDIDOS).**
- V. ACUERDOS.**

## DESARROLLO DE LA SESION

### I.- DESPACHOS:

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviados	Correos electrónicos a todos los miembros del CRI. Correo electrónico reiterando envíen la información y la confirmación de recepción del acta.	17/10/12.  22/10/12	Alcanza el Acta de la décima segunda reunión de trabajo del CRI.  Reiterando revisen el borrador actualizado del acta y envíen oportunamente la información de responsabilidad de las UF y UE.
	Oficio Múltiple N° 049 - 2012 -GR.CAJ/P.	30/10/12	Invitación a la décima tercera reunión de trabajo del CRI para el día 08-11-2012.

RUBRO	DOCUMENTO	FECHA RECEPCIÓN	ASUNTO
Recibidos	Oficio N° 523 -2012-GR.CAJ-GSRCH/G	29/10/12	Informe de cumplimiento al acuerdo 5.3. de la décima segunda reunión del CRI. Sobre el envío de información a la ANA sobre proyecto Sistema Irrigación Chota.
	Oficio N° 202-2012-GR-CAJ-GRPPAT/SGPLCTI.	05/11/12	Alcanza Directiva de Matriz de Priorización de Ideas de Proyectos.
	Oficio N° 278 – 2012-GR-CAJ/GRDA-UF.	07/11/12	Recepción de formatos de seguimiento de la UF de la Gerencia de Desarrollo Social.
	Oficio N° 585 – 2012-GR-CAJ-GSRG.	07/11/12	Gerente sub Regional de Cutervo, solicita permiso por no asistir al presente CRI, por tener que inaugurar una obra.
	Oficio N° 491-2012-GRDE/UF	07-11-2012	Da cuenta de la documentación tramitada hacia las Gerencias Sub Regionales de Chota, Cutervo y Jaén, enviando listado de proyectos para su transferencia.

## II. INFORMES

### 2.1. Seguimiento al cumplimiento de Acuerdos:

N°	ACUERDOS DE LA DÉCIMA TERCERA REUNIÓN DEL CRI	CUMPLIMIENTO SI/NO	OBSERVACIONES
1	<p>Alcanzar el avance y cronograma actualizado de procedimientos de actividades para la conclusión y puesta en funcionamiento del Laboratorio Regional del Agua a la OPI y al MEF el día 15-10-2012. El Gerente General personaliza el Proyecto por cada fase: La GRI deberá responsabilizarse de la Infraestructura, La Sub Gerencia de Estudios entregará el Expediente técnico actualizado a la GRI y RENAMA, con copia a la OPI el día 19-10-2012.</p>		<p>1.- El sub Gerente de Estudios Ing. Jorge Gonzales, cumplió con enviar la información en la fecha indicada ( la actualización de costos del equipamiento).                  2.- RENAMA continuará con la convocación de los ITEMS que no tuvieron buena pro.                  3.- Ing. César Plasencia F. Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, manifestó que el 27-11-2012 se dará la Buena Pro de Infraestructura y en 90 días concluirá la ejecución de la obra.                  4.- Ing. Gilmer Muñoz Espinoza, Sub Gerente de Medio Ambiente propuso la convocatoria por parte de la Gerencia General para el día 12-11-2012 una reunión de coordinación con los involucrados y de carácter obligatorio.</p>
2	<p>Se notifique al Econ. Lelio Saénz V, Sub Gerente de Planeamiento indicándole que el día 18 de octubre del 2012 debe presentar la propuesta y debe ser seria, sobre la Matriz de Priorización de Proyectos, y la sustente ante la Gerencia General, la Secretaría Técnica y la Secretaría Sub Técnica (MEF).</p>		<p>1.-El Econ. Lelio Saenz V. Sub Gerente de Planificación debe enviar en la fecha su propuesta de la Directiva completa a todos los miembros del CRI, y el plazo para las sugerencias y mejoras deben enviarle hasta el día lunes 19-11-2012.                  2.-Para el día 23-11-2012 debe hacer conocer a los miembros del CRI la propuesta definida.                  3.-Para el día 28-11-2012, se realizará un taller y se define el producto final.</p>
3	<p>Que el Lic. Carlos Roncal Noriega, Gerencia Sub Regional de Chota debe presentar la documentación solicitada por el ANA consistente en : i) Remitir con oficio a la ANA el estudio de balance hídrico presentado por el Ing. Mesías Burga Tarrillo, ii) Presentar un oficio al Concejo Regional pidiendo declaren el proyecto de Sistema de Riego Chota de interés público, iii) Solicitar al PEOT autorice el uso de una parte de la infraestructura del tunel Conchano.</p>		<p>1.- El Soc. Carlos Roncal N. Gerente Sub Regional de Chota, debe designar la persona que haga el seguimiento de los trámites del PIP sistema Irrigación Chota y remita a la ANA la documentación solicitada en forma inmediata.                  2.- Para el día 13-11-2012, deben participar en una reunión de carácter técnico promovida por la ANA Lima, para que se definan y ultimen los detalles que permitirán obtener la autorización del recurso hídrico para el proyecto, en esta reunión participará por la OPI el Ing. César Vásquez Peralta.                  3.- La GSRCH. Luego de la reunión debe alcanzar a la Gerencia General Regional con copia a la secretaria técnica del CRI un informe sobre los resultados de la reunión de trabajo antes mencionada, como máximo al día 16-11-2012.</p>
4	<p>Que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN CPC. José Panta Q.</p>		<p>No hubo asistencia del Director Ejecutivo de PROREGIÓN, CPC José Panta Q. en el</p>

informe sobre los resultados en la siguiente reunión del CRI del día 08 de noviembre del 2012.		próximo CRI debe sustentar el resultado de la reunión el 06-12-2012.
--	--	--

## 2.2. Presentación de las Acciones de Seguimiento de los Acuerdos de la Décima Primera reunión del CRI.

- **Comentarios de los acuerdos.**

### 2.2.1. Respecto al primer acuerdo

RENAMA presentó un informe en el que desarrollo las actividades realizadas desde el mes de agosto a la fecha, rediseño de la infraestructura del Laboratorio Regional del Agua con la actualización de costos, el TDR se ha enviado a la Dirección Regional de Administración para su aprobación y pase al inicio del proceso, para la adquisición de Equipos, reactivos, materiales para el equipamiento e implementación ya se ha otorgado la Buena Pro, existen 11 ITEM no han sido aprobados y seguirán su trámite. En lo referente a la capacitación de personal para el laboratorio se coordino con DIGESA, DESA para que se inicie dicha actividad.

**Acuerdo.-** la convocatoria a una reunión de trabajo por parte de la Gerencia General para el día 12-11-2012 con los involucrados y de carácter obligatorio.

### 2.2.2. Respecto al 2º acuerdo:

El Econ. Lelio Saenz V. Sub Gerente de Planificación presentó su propuesta de la Matriz y directiva, la misma que debe enviar en la fecha su propuesta de la Directiva completa a todos los miembros del CRI, y el plazo para las sugerencias y mejoras deben enviarle hasta el día lunes 19-11-2012.

Para el día 23-11-2012 debe hacer conocer a los miembros del CRI la propuesta definida.

Para el día 28-11-2012, se realizará un taller en el que participarán los involucrados y tendrá la participación del Econ. Jaime Zegarra Peña representante del DGPI-MEF par definir el producto final.

**Acuerdo.-** Después del taller se aprobará el producto final y luego se validará por las dependencias del Gobierno Regional de Cajamarca que están involucradas en esta actividad, UFs.

### 2.2.3. Respecto al 3er. Acuerdo:

#### **Sobre el PIP Construcción del Sistema Irrigación Chota.**

En la actualidad el PIP esta observado y en poder de la Gerencia Sub Regional de Chota para el levantamiento de observaciones.

#### **Acuerdo:**

1.-El Soc. Carlos Roncal N. Gerente Sub Regional de Chota, debe designar la persona que haga el seguimiento de los trámites del PIP sistema Irrigación Chota y remita a la ANA la documentación solicitada en forma inmediata.

2.- Para el día 13-11-2012, deben participar en una reunión de carácter técnico promovida por la ANA Lima, para que se definan y ultimen los detalles que permitirán obtener la autorización del recurso hídrico para el proyecto, en esta reunión participará por la OPI el Ing. César Vásquez Peralta.

3.- La GSRCH. Luego de la reunión debe alcanzar a la Gerencia General Regional con copia a la secretaría técnica del CRI un informe sobre los resultados de la reunión de trabajo antes mencionada, como máximo al día 16-11-2012.

### 2.2.4. Respecto al 4to. Acuerdo:

No asistió el Director Ejecutivo de PROREGIÓN CPC José Panta Quiroga.

**Acuerdo:** Que el Director Ejecutivo de PROREGIÓN CPC. José Panta Q. informe sobre los resultados de esta reunión en la siguiente sesión del CRI que se realizará el día 06 de diciembre del 2012.

### **2.3.1 Seguimiento del avance de los proyectos que están dentro del CRI en la Fase de Inversión.**

#### **2.3.1.1. En el caso de la UE de la Gerencia de Infraestructura:**

##### **a) Mejoramiento de la carretera Empalme EP- 3M (Bambamarca) – Atoshaico, Ramoscucho, La Libertad de Pallán- Empalme EP -8B (Celendín).Celendín:**

La Obra se encuentra en ejecución y con un avance del 13.35%, de los trabajos según la nueva reprogramación presentada por Consorcio Pallán.

Se ha remitido cartas para la implementación de Maquinaria y tramites para continuar con los pagos de afectaciones de terrenos.

El avance financiero al mes de setiembre es de S/. 2,858,357.00.

Se está reforzando con maquinaria pesada de mayor potencia para el cumplimiento de metas, además se esta negociando los pases con algunos propietarios de terrenos que proponen les paguen elevadas sumas por dicho pase.

##### **b) El PIP Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bambamarca)- Paccha- Chimbán – Pión – LD con amazonas.**

Dado que no presentaron informe, el Gerente de la GRI y el Sub Gerente de Estudios alcanzarán un informe completo sobre el desarrollo del proyecto, en la décima tercera reunión del CRI, el día 06-12-2012.

**Se mantiene la observación.**

#### **2.3.1.2. En el caso de la UF de la Gerencia Sub Regional de Chota:**

##### **a) El PIP 78579 Construcción del Sistema de Irrigación Chota (Factibilidad)**

El estudio de pre inversión en la fase de Factibilidad esta observado por la OPI del Gobierno Regional Cajamarca, y se encuentra en la Gerencia Sub Regional de Chota para el levantamiento de observaciones.

La Gerencia Subregional de Chota, esta invitada a una reunión de carácter técnico por la ANA el día 13-11-2012 y solicita el apoyo de la OPI para que este presente el Ing. César Vásquez P. a fin de tener un producto final, después de la reunión el Gerente de Chota debe presentar el informe correspondiente hasta el día 16-11-2012. Tanto a la secretaria técnica del CRI como a la Gerencia General del Gobierno Regional de Cajamarca.

##### **b) EL PIP 78557: Construcción del Sistema de Irrigación Cochabamba.**

La consultora a solicitado 30 días como ampliación de plazo para presentar el estudio del PIP para el cual fue contratado.

#### **2.3.1.3. En el caso de la UF de la Gerencia de de Desarrollo Económico:**

##### **a) Programa de Irrigación.**

Se ha elaborado el TDR a fin de contratar una consultoría para la elaboración del estudio y luego enviar a la OPI del MINAG para su aprobación.

El representante de la DGPI – MEF, Jaime Zegarra P. manifestó que pueden dar fuerza con su presencia ante el MINAG recomendando se le de al estudio un enfoque de carácter territorial. Además solicitó que la UF le haga conocer los 14 PIP de Sistemas de Irrigación tecnificada que ya están viables para dar su opinión de carácter técnico y el día 29-11-2012 se tenga una reunión la UF con el MEF a fin de coordinar las acciones a ejecutar.

##### **b) PIP Creación de la Carretera Tramo Supayacu – Unbukay – Distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.**

La Econ. Estela Jara Cerna, Jefa de la UF de Desarrollo Económico informa que se ha solicitado se tramite el convenio entre el Gobierno Regional de Amazonas y la Municipalidad de Imasa y el Gobierno Regional de Cajamarca, en tal sentido ya se han enviado vía correo electrónico la proyección de los convenios a la representante del MEF Econ. Sandra Serván en el mes de setiembre 2012 para que consulte con el área legal de dicha institución, la pertinencia de la firma de dicho convenio y a la fecha no existe respuesta.

El Vicepresidente Regional de Cajamarca coordinó con el Presidente Regional de Amazonas con la finalidad de llegar a concretar la firma de un convenio para que se pueda ejecutar el presente PIP, como resultado se alcanzó a asesoría Jurídica el borrador del convenio a fin de que se proceda a elaborar y se logre la firma del mismo por ambas Regiones, luego se continúe con el trámite normal para elaborar el Perfil.

El representante de la DGPI ofreció su participación con la finalidad de apoyar con el análisis que el caso amerite y enviar la respuesta el día lunes, solicitó a la responsable de la UF le alcance dichos documentos.

**c) PIP Recuperación de la capacidad productiva del módulo piscícola La Balza – San Ignacio – Zona Fronteriza de la Región Cajamarca.-**

Que el Gerente Regional de Desarrollo Económico Ing. Julio Ullilén debe sustentar en el próximo CRI el avance en el trámite de la siguiente fase del PIP coordinando con las áreas afines.

**2.3.1.4. En el caso de la Gerencia de RENAMA:**

**a) Mejoramiento del servicio de Conservación del Parque Nacional de Cutervo y su zona de Amortiguamiento.**

El 07-12-2012 se remite el PIP a la OPI SERNANP después de haber levantado las observaciones.

**b) Instalación del sistema de Información Hidro – Meteorológica y ambiental para reducir y/o mitigar peligros y vulnerabilidades naturales y ambientales en la Región Cajamarca.**

Está a cargo del consultor la elaboración del estudio de pre inversión.

El Plan de trabajo fue entregado a la UF de RENAMA en el mes de agosto, se ha considerado reducir el ámbito de atención dado que los recursos no alcanzan para invertir en toda la región de Cajamarca, Senamhi siempre esta coordinando y apoyando a fin de que se definan las zonas y el ámbito que el estudio debe considerar.

Se observa que la UF a debido plantear bien el TDR para que no existan errores en la ejecución del proyecto en lo referente a contextualizar técnicamente el número de estaciones que se deba adquirir e implementar las estaciones meteorológicas.

**c) Mejoramiento De La Gestión Institucional De Los Servicios Ambientales Hídricos en La Microcuenca Del Río Amojú En La Provincia De Jaén, Cajamarca.**

La OPI Gobierno Regional aprobó el Plan de trabajo en el mes de octubre 2012, programándose el término de la evaluación para el 24 de setiembre, a la fecha tiene informe de viabilidad por parte de OPI Regional.

**d) Recuperación de ecosistemas degradados en las cabeceras de cuenca del Jequetepeque, Cajamarca**

Se ha efectuado el proceso de selección, existiendo un ganador de la buena pro siendo el Consorcio Jequetepeque quienes firmaron el contrato el 03 de setiembre 2012, teniendo 100 días de plazo desde la firma del contrato, para que entreguen el estudio.

En este caso existe un proyecto similar que el PEJEZA va a ejecutar, en tal sentido el presente estudio no ha definido el ámbito de acción, por lo que se observa que no ha existido coordinaciones antes del planteamiento del TDR. La UF debe definir en el menor tiempo posible esta situación.

**e) Construcción y equipamiento del Laboratorio Regional de Monitoreo en el Laboratorio de Aguas.**

- 1.- El sub Gerente de Estudios Ing. Jorge Gonzales, cumplió con enviar la información en la fecha indicada ( la actualización de costos del equipamiento).
- 2.- RENAMA continuará con la convocación de los ITEMS que no tuvieron buena pro.
- 3.- Ing. César Plasencia F. Sub Gerente de Supervisión y Liquidación, manifestó que el 27-11-2012 se dará la Buena Pro de Infraestructura y en 90 días concluirá la ejecución de la obra.
- 4.- Ing. Gilmer Muñoz Espinoza, Sub Gerente de Medio Ambiente propuso la convocatoria por parte de la Gerencia General para el día 12-11-2012 una reunión de coordinación con los involucrados y de carácter obligatorio.

**3.2.2. En el caso de la Gerencia de Desarrollo Social.**

**a) Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Micro Red Morro solar, Red Jaén – Región Cajamarca.**

Se dió la Buena Pro a la empresa Consultores y Ejecutores GyM SAC, el problema radica en la Dirección regional de Administración en que no agiliza los contratos.

**b) Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños Menores de 5 años desde la Gestación. de la Red de Salud Chota - Región Cajamarca.**

Se encuentra en evaluación, el 23-11-2012 la UF remitirá al MEF el PIP para su análisis y el 30-11-2012 el MEF dará sus sugerencias a fin de mejorar su presentación.

El 26-11-2012 la UF hará llegar el PIP a la OPI .

El lunes 03-12-2012 se realizará un taller de Validación.

**c) Mejoramiento del establecimiento de salud Chuquibamba, Red Cajabamba, Región Cajamarca.**

PIP esta viable, revisado por la DIRESA.

El Gerente Regional de Desarrollo Económico debe sustentar en el próximo CRI el resultado del trámite del PIP.

**d) Mejoramiento de los Servicios Educativos de las Instituciones Educativas Nivel Primario, provincia de Celendín.**

Paquete de TDRs elaborados, se inicia proceso de contratación.

**e) Ampliación de cobertura en 16 centros de educación inicial de la Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca.**

Oficio 683-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU con MAD 700914, la OPI remite solicitud de exoneración a la DGPI MEF Lima a la fecha no existe respuesta.

Según el representante de la DGPI la próxima semana enviará una respuesta positiva.

**2.3.2 En el caso de PROREGION**

**a) Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba**

No asistió el Director ejecutivo, los técnicos se comprometen alcanzar la información hasta el día 18-10-2012.

Se ha contratado bajo la modalidad concursos oferta y se está avanzando con la elaboración del ET la presentación del II Informe está prevista para el 11 de Nov 2012.

Se mantiene la información.

**e) Construcción del Hospital de Jaén.- No ha presentado información.**

**III.-PEDIDOS.**

- 3.1. Lic. Carlos Roncal Noriega.- plantea que se cumpla con el Reglamento

- sobre la asistencia de los miembros del CRI a todas las reuniones de trabajo en forma obligatoria y sin delegación.
- 3.2. Se mantiene la solicitud del Econ. Paúl Caiguaray Pérez MEF-DGPI, solicita que la GRI les alcance los procesos en la etapa de Inversión a fin de que el MEF pueda revisar y apoyar en mejorarlo.  
De igual manera en el caso de la Dirección Regional de Administración le envíen el proceso completo de los requerimientos de bienes y servicios y su dependencia ( ejemplo el estudio de mercado para proceso de selección en contratación de consultores de estudios, etc.).
  - 3.3. A solicitud de las Ufs de la Sede se deben transferir los PIPs que correspondan a cada Gerencia Sub Regional :de Chota, Cutervo y Jaén, en tal sentido se **Acuerda: i)** Que el día 19 de Octubre las Ufs remitan el listado de los proyectos que serían susceptibles de migrar a las Gerencias Sub Regionales tanto en físico como en el Banco de Proyectos con copia a OPI y ii) Cronograma Que el día jueves 25 de Octubre se reunirán las Ufs con Chota, el día viernes 26 de octubre con Jaén y Cutervo.
  - 3.4. A solicitud del Ing. César Plasencia F, que se establezca un procedimiento para regular el trámite de los contratos de Ejecutores y Supervisores de obra, de tal forma que se realice una reunión con la Dirección de Abastecimientos, Dirección Regional de Administración, Oficina de Procesos y Selección, Asesoría Legal, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General Regional.
  - 3.5. La EIP Cajamarca pide se garantice a nivel de presidencia, vicepresidencia y secretaria técnica del CRI la participación efectiva del 100% de sus miembros titulares, y en el caso se considere la participación de profesionales de su equipo técnico, éstos participen de principio a fin en cada sesión o se abstenga de participar.

#### IV.- ORDEN DEL DIA : Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

#### V.-ACUERDOS:

- 5.1. **Acuerdo.-** se propuso la convocatoria por parte de la Gerencia General para el día 12-11-2012 una reunión de coordinación con los involucrados en el Proyecto del Laboratorio del Agua con carácter obligatorio, RENAMA debe seguir coordinando las acciones con todos ellos a fin de cumplir con el Cronograma actualizado.
- 5.2. **Acuerdo.-** El Econ. Lelio Saenz V. Sub Gerente de Planificación debe enviar a todos los miembros del CRI en la fecha su propuesta completa, la Directiva, Matriz, etc., considerando el plazo de respuesta hasta el día lunes 19-11-2012.  
Para el día 23-11-2012 debe hacer conocer a los miembros del CRI la propuesta definitiva.  
Para el día 28-11-2012, se realizará un taller con todos los miembros del CRI e involucrados y se define el producto final.
- 5.3. **Acuerdo:** Para el día 13-11-2012, deben participar en una reunión de carácter técnico promovida por la ANA Lima, un representante de la Gerencia Sub Regional Chota, por parte de la OPI Regional el Ing. César Vásquez Peralta. En dicha reunión se definirá los detalles que permitirán obtener la autorización del recurso hídrico para el proyecto.  
La GSRCH. Luego de la reunión debe alcanzar a la Gerencia General Regional con copia a la Secretaría Técnica del CRI un informe sobre los resultados de la reunión de trabajo antes mencionada, como máximo al día 16-11-2012.
- 5.4. **Acuerdo: PIP PIP Creación de la Carretera Tramo Supayacu – Unbukay – Distrito de Huarango – San Ignacio – Cajamarca.**  
Que la UF de la Gerencia de Desarrollo Económico alcance los convenios entre los

Gobiernos Regionales de Cajamarca y Amazonas al MEF, para que con los especialistas puedan analizar y dar sugerencias para que no exista posteriormente problemas de carácter legal.

Además solicitó que la UF le haga conocer los 14 PIP del Programa de Irrigación que ya están viables para dar su opinión de carácter técnico y el día 29-11-2012 se tenga una reunión la UF con el MEF a fin de coordinar las acciones a ejecutar.

Siendo las 13.30 horas, del 08 de noviembre del 2012, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realiza en la ciudad de Cajamarca el 06 de diciembre del 2012 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

---

Percy Flores del Castillo  
Presidente (e)

---

Wilmer Chuquilín Madera  
Secretario Técnico

---

Sandra Serván López  
Sub Secretaria Técnica

---

César Plasencia Fernández  
Miembro

---

Carlos Roncal Noriega  
Miembro

---

Glen Joe Serrano Mediana  
Miembro

---

Rolando Reátegui Lozano  
Miembro

---

Antonio Medina Centurión  
Miembro

---

Estela Jara Cerna  
Miembro

---

Irma Quiroz Morales  
Miembro

---

Rachid Altuna Jumbo  
Miembro

---

Jorge Gonzales Aguilar  
Miembro

---

Felipe Martino Sampertegui  
Miembro

---

Irma Quiróz Morales  
Miembro

---

Mario Cáceres Machicao  
Participante

---

Ronal Leiva Chávez  
Participante

---

Wilson Baca Altamirano  
Miembro

---

Néstor Angulo Zavaleta  
invitado

---

Wilver Salazar Llovera  
Participante

---

William Guerrero Panta  
Participante